

ЗАМОВНИК  
КП "Група впровадження  
проекту з енергозбереження  
в адміністративних і громадських будівлях  
м. Києва"  
Директор: Вячеслав ХМАРА



**Графік виконання будівельно-монтажних робіт по об'єкту  
«Реконструкція центрального теплового пункту на просп. Соборності, 16-Б з влаштуванням індивідуальних теплових пунктів та  
реконструкцією інженерних мереж»**

	№	Вулиці	Будівельні роботи	Монтаж ТМ ВК
ІТП	1.	Чупринки 3	7.08-17.08	18.08-29.08
ІТП	2.	Соборності, 14	7.08-17.08	18.08-29.08
ІТП	3.	Соборності, 16	7.08-17.08	18.08-5.09
ІТП	4.	Соборності, 18	1.09-15.09	16.09-26.09
ІТП	5.	Соборності 10/1	18.08-29.08	1.09-8.09
ІТП	6.	Соборності, 16А	18.08-3.09	4.09-12.09
ІТП	7.	Соборності 20/2	28.08-9.09	10.09-18.09
ІТП	8.	Соборності, 12	26.08-1.09	2.09-10.09
ІТП	9.	Соборності, 18А	28.08-10.09	12.09-20.09
ІТП	10.	Чупринки 1/10	1.09-9.09	10.09-17.09
ІТП	11.	Тампере 2/20	Готовність на 18.09	18.09-28.09
ІТП	12.	Тампере 4	Готовність на 19.09	19.09-29.09
ІТП	13.	Тампере 6	Готовність на 21.09	21.09-1.10
ІТП	14.	Тампере 8Б	Готовність на 27.09	27.09-7.10
ІТП	15.	Тампере 8	Готовність на 30.09	30.09-9.10
ІТП	16.	Тампере 12	Готовність на 1.10	1.10-10.10
ІТП	17.	Тампере 12А	Готовність на 29.09	29.09-10.10
ІТП	18.	Тампере 12Б	Готовність на 10.10	10.10-20.10
ІТП	19.	Тампере 10	Готовність на 10.10	10.10-20.10
ІТП	20.	Тампере 14	Готовність на 8.10	8.10-18.10
	№	Найменування ділянки	Виконання БМР	
мережі	1	ТК208/16-1Б до жб Чупринки, 3	виконано	
мережі	2	від ТК208/18існ до ТК208/18-1А, від ТК208/18-1А до жб Соборності 14,16	виконано	
мережі	3	від ТК208/18-1 існ до жб Соборності 16а	виконано	
мережі	4	від ТК 208/19 існ до ТК208/19-1Арек, від ТК208/19-1Арек до жб Соборності 18 та до ТК208/19-2Арек, від ТК208/19-2А рек до жб Соборності 20/2, Тампере 2/20	виконано окрім між тк208-19-208/19-1А, до 1.09	
мережі	5	Від ТК208/19-1Бісн до жб Соборності 18а та до ТК208/19-2Брек, від ТК208/19-2Брек до жб Тампере 4,6	До 7 вересня	
мережі	6	Від ТК208/18-3 існ до жб Тампере 8Б	До 15 вересня	
мережі	7	Від ТК208/18-4 існ до жб Тампере 8	До 15 вересня	
мережі	8	Від ВТ-1 до жб Тампере 12Б	До 1 вересня	
мережі	9	Від ВТ-2 до жб Тампере 14	До 1 вересня	
мережі	10	Від ТК 208/18-7 існ до жб Тампере 12, 12А	До 15 вересня	
мережі	11	Будівельно - монтажні роботи по тепловим камерам та ДН	До 15 вересня	
мережі	12	Виконання врізок в існуючі теплові мережі	До 3 вересня	
мережі	13	Зворотня засипка діляниць теплових мереж	До 15 вересня	
	14	Благоустрій території	До 30 листопада	

Відповідальний від  
КП «Група впровадження проекту з енергозбереження в адміністративних і громадських будівлях м. Києва»  
Начальник відділу інженерних мереж **Бобровський В.В.**

Відповідальний від  
ТОВ «Енерго-Інвест»  
Заступник генерального директора **Фішук О.В.**