

ЗАТВЕРДЖУЮ  
Генеральний директор  
ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"  
Селіванов В.В.  
(27) [підпис] 2017 р.

**Звіт щодо виконання інвестиційної програми**

<b>Найменування ліцензіата</b>		<b>ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"</b>		
<b>Прогнозний період</b>	<b>з</b>	01.01.2017	<b>до</b>	30.06.2017

## 1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за II квартал 2017 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період									Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього										
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3								
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	8 659,15	0,00	0,00	5 350,76	0,00	0,00	3 308,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493,60	0,00	0,00	0,00	335,15	828,75	0,00	0,00	0,00	9,57%	-7 830,46
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	1 153,10	0,00	0,00	718,38	0,00	0,00	434,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,25	0,00	0,00	0,00	52,45	129,70	182,71	0,00	0,00	11,25%	-1 023,40
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	423,87	0,00	0,00	264,07	0,00	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-423,87
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	1 673,44	0,00	0,00	1 042,55	0,00	0,00	630,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	638,42	0,00	0,00	0,00	433,47	1 071,89	1 286,80	0,00	0,00	64,05%	-601,55
5	Інше	510,00	0,00	0,00	317,73	0,00	0,00	192,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-510,00
	<b>Усього</b>	<b>12 419,56</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 693,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 726,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 209,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>821,07</b>	<b>2 030,34</b>	<b>1 469,51</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16,35%</b>	<b>-10 389,22</b>

Керівник ліцензіата

(уповноважена ним особа)



2017 року

(підпис)

Селіванов В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

## 1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період						Відсоток виконання з початку року	Вихідні
		усього			електроенергія			теплоенергія			усього			Особо згідно з актами виконаних робіт, усього	17	18		
		4	5	6	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3
1.1	Реконструкція ресраторів аварійних полід на I та II СШ 110кВ.(Рекон 2-2 комплекта)	990,06			990,06										0,00	0,00	0,00%	-990,06
1.2	Модернізація генератора ТТ-5 з заміною АРВ, бандажних та центруючих кілець ротору, підбадажної ізоляції, 2-х газоохолоджувачів	6869,09		3749,20				3119,89			493,60			335,15	828,75	0,00	12,06%	-6 040,34
1.3	Реконструкція електричної частини крана-перевантажувача "Блейкерт"	500,00		311,50				188,50							0,00	0,00	0,00%	-500,00
1.4	Реконструкція схеми пожежної сигналізації кабельний каналів (Розробка проекту стадії "Р" та його впровадження)	300,00		300,00											0,00	0,00	0,00%	-300,00
<b>Усього</b>		<b>8 659,15</b>	<b>0,00</b>	<b>5 350,76</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 308,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>493,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335,15</b>	<b>828,75</b>	<b>0,00</b>	<b>9,57%</b>	<b>-7 830,40</b>

тис. грн без ПДВ

Керівник ліцензіата  
(уповноважена ним особа)

*В.В. Селіванов* 2018 року

Селіванов В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

## 1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

Тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Відхилення			
		Річний план				Фактично профінансовано за звітний період									Відсоток виконання з початку року	Окремо з'явлено з актами виконаних робіт, усього	
		електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія					усього
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього			
1																	
2.18	Розробка проекту ЦКС			299,04	180,96									0,00	0,00	0,00%	-480,00
2.19	Розробка проекту на турбину 25 МВт.			63,05	38,15									0,00	0,00	0,00%	-101,20
2.20	Реконструкція газоочисного устаткування котлоагрегату ТП-220 ст. № 7.8.9			356,29	215,61					77,25			52,45	129,70	182,71	22,68%	-442,20
<b>Усього</b>				<b>718,38</b>	<b>434,72</b>					<b>77,25</b>			<b>52,45</b>	<b>129,70</b>	<b>182,71</b>	<b>11,25%</b>	<b>-1 023,40</b>

Керівник ліцензіата  
(уповноважена ним особа)  
*В.В. Селіванов* 2018 року

Селіванов В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

## 1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Відхилення										
		усього			електроенергія			теплоенергія			усього				Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року								
		4	5	6	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	7	8	9	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				10	11	12	13	14	15	16	17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3						
3.10	Реконструкція компресорної установки ВВ-25/8	423,87		264,07	159,80	0,00	0,00	159,80							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-423,87
<b>Усього</b>		<b>423,87</b>	<b>0,00</b>	<b>264,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,80</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>-423,87</b>	

тис. грн без ПДВ

Керівник ліцензіата  
(уповноважена ним особа)

*В.В. Селіванов* 2018 року

Селіванов В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

## 1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Відхилення				
		Річний план				Фактично профінансовано за звітний період												
		усього		електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія		усього			Освоєно згідно з актами виконання робіт, усього	Відсоток виконання з початку року		
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16						
		дохідові	прибуток	амортизація	дохідові	прибуток	амортизація	дохідові	прибуток	амортизація	дохідові	прибуток	амортизація	дохідові	прибуток	амортизація	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
4.2	Реконструкція 1,2 секцій золотівдвалу згідно проекту. Будівництво колодязя №1	1673,44		1 042,55	1 042,55	0,00	0,00	630,89	630,89	0,00	0,00	0,00	0,00	433,47	1 071,89	1 286,80	64,05%	-601,55
<b>Усього</b>		<b>1 673,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1 042,55</b>	<b>1 042,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>630,89</b>	<b>630,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>433,47</b>	<b>1 071,89</b>	<b>1 286,80</b>	<b>64,05%</b>	<b>-601,55</b>

Керівник ліцензіата  
(уповноважена ним особа)  
*І.І. ШИРІГА* 20 12 року

Селіванов В.В.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

## 1.5. Інше

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Відхилення				
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	теплоенергія			усього					
			доплаткові джерела фінансування	прибутки	амортизації	доплаткові джерела фінансування	прибутки	амортизації		доплаткові джерела фінансування	прибутки	амортизації						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
5.1	Заміна токарно-гвинторізного верстата 1616 На токарно-гвинторізний верстат Аліста L.Y6250C/2000	510,00			317,73											0,00	0,00	0,00
<b>Усього</b>		<b>510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>317,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>192,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-510,00</b>

Керівник ліцензіата  
(уповноважена ним особа)

*В.В. Селіванов* 20.11.2014 року

Селіванов В.В.

(прізвище)

(підпис)