

Звіт щодо виконання інвестиційної програми			
Найменування ліцензіата		ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"	
Прогнозний період	з	до	30.09.2016
3	01.01.2016		

БАТБЕРДЖКУЮ
 В.О. Генерального директора
 ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"
 Васюнін Д.Г.
 2016 р.



1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за III кварталом 2016 року

Продовження додатка 2
тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	усього	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	9 121,04	5 733,41	0,00	3 387,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,18	0,00	0,00	0,00	1 192,18	0,00	13,07%	-7 928,86	
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	81 768,22	7 167,40	8 561,20	29 447,30	7 306,00	5 638,80	23 647,51	0,00	21 950,26	0,00	0,00	0,00	13 612,54	35 562,80	2 921,77	43,49%	-46 205,41
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальногосподарського обладнання	19 585,58	7 022,61	0,00	1 135,96	9 671,62	0,00	1 755,39	232,02	836,86	0,00	0,00	0,00	106,08	1 174,97	284,99	6,00%	-18 410,61
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	6 278,41	0,00	0,00	5 572,09	0,00	0,00	706,32	0,00	903,27	0,00	0,00	0,00	114,50	1 017,77	641,15	16,21%	-5 260,64
5	Інше	4 349,85	4 199,85	0,00	133,13	0,00	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-4 349,85
Усього		121 103,09	24 122,71	8 561,20	39 676,10	16 977,62	5 638,80	26 126,10	232,02	0,00	0,00	24 882,57	0,00	13 833,12	38 947,71	3 847,91	32,16%	-82 155,38

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

20 року

Васюнін Д.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)



1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	усього	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1.1	Реконструкція ресепторів аварійних пойдів на Г та П СП 110кВ.(Рекон. 2 - 2 комплекта)	1 040,36	1 040,36								0,00				0,00	0,00	0,00%	-1 040,36
1.2	Модернізація генератора ТГ-7 з заміною АРВ, кабелів в колах збудження та контрольних кабелів: 1. Заміна контрольних кабелів кіл збудження. 2. Заміна газоохолоджувачів 2 шт. 3. Заміна ізоляторів на виводах генератора 12 шт.	3 387,63			3 387,63						1 192,18				1 192,18	0,00	35,19%	-2 195,45
1.3	Модернізація трансформатора власних потреб 22Т із заміню системи охолодження та заміню масла, замірної арматури, пристроїв охолодження, ресейного захисту та кабелів вторинної комутатії.	696,21	696,21								0,00				0,00	0,00	0,00%	-696,21
1.4	Реконструкція схеми пилородячі К-8 з установкою частотопереувольючого електроприводу	1 024,10	1 024,10								0,00				0,00	0,00	0,00%	-1 024,10
1.5	Технічне переворбнення електроприводів механізмів (ПН-7А, ЗСН-4, Д-76, Д-9а, МБ-9б) та заміна електроприводів 5 шт. на енергозберігаючі	2 972,74	2 972,74								0,00				0,00	0,00	0,00%	-2 972,74
Усього		9 121,04	5 733,41	3 387,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192,18	0,00	0,00	0,00	1 192,18	0,00	13,07%	-7 928,86

Керівник ліцензіїта
(Уповноважена ним особа)

" " 20 року

(підпис)

Васюнін Д.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)

тис. грн без ПДВ

2.8	Реконструкція системи трубопроводів котельної установки ТП-47 ст. №7 з замінною поверхонь нагріву котла: 1. Заміна труб бокових скрапань Ø60х5 ст.20 від відм. 12,5 до відм. 29,2 210 шт. (26,6 тн) 2. Заміна труб фронтального скрапань Ø60х5 ст.20 від відм. 13,1 до відм. 28,8 152 шт. (19,3 тн)	4 512,68		1 791,98		2 720,69		1 045,44		3 136,04	4181,48	122,31	92,66%	-331,20
2.9	Реконструкція пилосистем 7-А,Б з модернізацією вузлів: 1. Заміна привідної шестерні, валу та підшипників приводу млина 7-Б 2. Заміна циліндричної броні М-7А(16 тн) 3. Заміна робочого колеса 1 валу МВ-7-Б 4. Заміна живильників пилу № 1,2,3,7	3 252,43		2 601,94		650,49		1 626,70		406,68	2033,38	18,47	62,52%	-1 219,05
2.10	Реконструкція системи трубопроводів котельної установки ТП-15 ст. №6 з замінною поверхонь нагріву паротеперівача: 1. Заміна пакетів змійовиків II ст. КПП Ø42х4,5 ст. 12ХІМФ (22,5 тн) 2. Реконструкція системи кріплення та підвіски пакетів змійовиків II ст. КПП -110 шт. (770 кг.)	2 536,74		1 007,34		1 529,40		701,86		562,26	1264,12	0,00	49,83%	-1 272,62
2.11	Реконструкція трубопроводів системи живлення котлоагрегату ТП-15 ст. №6: 1. Заміна пакетів змійовиків Ø32х4 мм (31,45 тн) нижнього блоку I ст. ВЕ. 2. Реконструкція системи дистанціювання пакетів змійовиків нижнього блоку I ст. ВЕ.	2 399,00		952,64		1 446,35		1 259,95		1 409,96	2669,91	0,00	111,29%	270,91
2.12	Реконструкція пилосистем 6-А,Б з модернізацією вузлів: 1. Заміна задньої стінки (привідної) барабану М-6Б. 2. Модернізація вилцевої та замінна привідної шестерні приводу М-6Б. 3. Заміна циліндричної та торцевої броні М-6 А,Б. 4. Заміна робочого колеса, валу та підшипників холової чистини МВ-6Б. 5. Заміна живильників пилу № 1,3,5,7 6. Заміна протічок сирого вугілля від ЖСВ до млинів 6А,Б -1,8тн	4 713,55		3 770,84		942,71		3 339,88		584,97	3924,85	5,98	83,27%	-788,70
2.13	Реконструкція турбіни ПТ-50-90/13 ст. №7 з модернізацією окремих вузлів: 1. Заміна поворотної діафрагми. 2. Реконструкція муфти РВТ-РНТ. 3. Заміна ущільнень ЦВТ, ЦНТ. 4. Заміна діафрагм ЦВТ 3,4,7 ступенів. 5. Заміна упорних колодок для опорно-упорних підшипників РВТ, РНТ. 6. Заміна вклядишів водневих ущільнень генератора. 7. Заміна латунних трубок ПНТ № 2,3. 8. Заміна латунних трубок МО - 7А,Б,В,Г. 9. Заміна латунних трубок конденсатора. 10. Реконструкція ПВТ № 5,6,7 з повною замінною справай трубіної системи.	18 073,26	4 007,07	8 470,74		5 595,45		2 641,13			2 641,13	3,53	14,61%	-15 432,13
2.14	Реконструкція газовичного устаткування котлоагрегату ТП-220 ст. № 7,8,9	4 636,45	1 636,45			3 000,00					0,00	0,00	0,00%	-4 636,45
2.15	Розробка ТЕО для будівництва нового котла з циркуляційним киплячим шаром, навантаженим 410 т/г	1 150,00		920,00		230,00					0,00	0,00	0,00%	-1 150,00

2.16	Реконструкція К-5 з можливістю роботи на твердому паливі	4 381,85	479,40		1 152,56	1 000,00		1 749,89		493,56			245,89	739,45	18,26	16,88%	-3 642,40	
2.17	Модернізація системи пилеприготування К-5 з відновленням млинів 5А,Б	2 906,67	1 000,67			1 906,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	-2 906,67	
2.18	Модернізація турбіни ТГ-5: 1. Заміна джерелом регулюючої (А-1131392); 2. Заміна робочих лопаток (5,6,7,8,9 та 28 ступені); 3. Заміна устаткування ЦВТ, ЦНТ; 4. Заміна обойми №4 ЦНТ.	1 443,81	43,81			1 400,00				0,00			0,00	0,00	0,00%	-1 443,81		
2.19	Реконструкція К-5 з можливістю роботи на твердому паливі та монтажем системи очищення конвективних поверхонь нагріву	6 880,77		4 148,43			2 732,34			1 371,52			342,88	1 714,40	1 714,40	24,92%	-5 166,37	
2.20	Відновленням системи пилеприготування К-5 з відновленням млинів 5А,Б	7 319,23		4 412,77			2 906,46			764,03			191,01	955,04	955,04	13,05%	-6 364,19	
Усього		81 768,22	7 167,49	8 561,20	447,30	7 306,00	5 638,80	23 647,51	0,00	0,00	21 950,26	0,00	0,00	13 612,54	35 562,80	2 921,77	43,49%	-46 205,41



Керівник ліцензіата
(уповноважена п.п.м особа)
" " 20 року

Васюнін Д.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	усього	Річний план						Фактично профінансовано та залітний період						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
3.1	Реконструкція крана "Блекхерг" з модернізацією електричної схеми з замінною системою управління на сучасну	543,77			482,60			61,17			145,93			18,50	164,42	121,81	30,24%	-379,35
3.2	Модернізація обладнання мезуного господарства ТЕЦ	1 860,00	1 860,00						232,02						232,02	0,00	12,47%	-1 627,98
3.3	Реконструкція системи рециркуляції гарячого повітря розморожуючого пристрою згідно проекту.	561,51	561,51								0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	-561,51
3.4	Реконструкція системи вилучки вугілля з замінною дробарно-фрезерної машини на сучасну	340,00			301,75			38,25			144,83			18,36	163,19	0,00	48,00%	-176,82
3.5	Реконструкція системи паливоподачі з модернізацією стрічкового конвеєру №6 та прикмальних бункерів.	480,61	480,61								0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	-480,61
3.6	Реконструкція освітлювача №4 хіміводочищення з модернізацією: збірною жолоба, верхнього перекиртки, верхньої розподільчої решітки та повітрявдильничних бачків на освітлювачі № 4, з замінною приладів: імпульсаторів вагня, залізного гупоросу, випромінювача води	479,54			53,95			425,59			276,69			35,07	311,76	163,19	65,01%	-167,78
3.7	Реконструкція № 8 з замінною фільтруючого матеріалу	862,62			97,04			765,58			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	-862,62
3.8	Реконструкція № 2 конденсаторності з замінною фільтруючого матеріалу.	408,97			46,01			362,96			269,42			34,15	303,58	0,00	74,23%	-105,39
3.9	Реконструкція схеми комерційного обліку теплової енергії в магістралях мережної води №№ 1... 6, 9, 9б, магістралях підживлення теплових мереж, трубопроводів власних потреб.	13 792,11	4 120,49					9 671,62			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	-13 792,11
3.10	Впровадження автоматичної схеми охолодження магістралях трубних установок №5, 6, 7 та ферм перекиртки головного корпусу котлоагрегатного цеху (1 етап. Робочка робочого проекту)	256,45			131,61			101,83			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	-256,45
Усього		19 585,58	7 072,66	0,00	1 335,96	9 671,62	0,00	1 755,39	232,02	0,00	836,86	0,00	0,00	106,08	11 744,97	284,99	6,00%	-18 410,61

№: ПН без ПДВ

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

20 року



(підпис)

Васюнін Д.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	усього	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
4.1	Модернізація схеми згодовидалення з замінено ПР-ду з захисним покриттям або встановлення базальтових кидель	1 599,62			1 419,66			179,96			163,60			20,74	184,34	266,31	11,52%	-1 415,28
4.2	Реконструкція 1,2 секцій згодовидачу згідно проекту. Будівництво колодезя №1	4 678,79					526,36				739,67			93,76	833,43	374,84	17,81%	-3 845,36
Усього		6 278,41	0,00	0,00	5 572,09	0,00	0,00	706,32	0,00	0,00	903,27	0,00	0,00	114,50	1 017,77	641,15	16,21%	-5 260,64

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

" " 20__ року

Васюнін Д.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

1.5. Інше

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	учого	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						учого	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
5.1	Заміна застарілого верстатного парку ремонтної ділянки на сучасні зразки	4 199,85	4 199,85												0,00	0,00	0,00	-4 199,85
5.2	Придбання двох буриловертів, екскаватора та САД для оптимізації процесу розвантаження вугілля	150,00			133,13			16,88							0,00	0,00	0,00	-150,00
Усього		4 349,85	4 199,85	0,00	133,13	0,00	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 349,85

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особою)

" " 20 року



(Підпис)

Васюнін Д.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)