



ЗАТВЕРДЖУЮ
Г.В.О. Генерального директора
ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"
Стоянов О.С.
2016р.

| | | | | |
|---|---------------------------------|------------|----|------------|
| Звіт щодо виконання інвестиційної програми | | | | |
| Найменування ліцензіата | ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" | | | |
| Прогнозний період | з | 01.01.2016 | до | 31.03.2016 |

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за I квартал 2016 року

тис. грн без ПДВ

| № | Складові інвестиційної програми | Річний план | | | | | | Фактично профінансовано за звітний період | | | | | | Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього | Відсоток виконання з початку року | Вихилення | | |
|---|---|----------------|---------|------------------|--------------|------------------|------------------|---|---------|-------------|--------------|-------------|-------------|---|-----------------------------------|-----------------|---------------|-------------------|
| | | електроенергія | | | теплоенергія | | | електроенергія | | | теплоенергія | | | | | | усього | |
| | | дохід | витрати | амортизація | дохід | витрати | амортизація | дохід | витрати | амортизація | дохід | витрати | амортизація | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=16-3 | | | |
| 1 | Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання | | | 3387,63 | | | | | | | | | | | | | 0,00% | -3 387,63 |
| 2 | Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання | | | 29447,30 | | | 23 647,51 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 552,84 | | 3 553,24 | 15,27% | -44 988,73 |
| 3 | Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання | | | 1135,96 | | | 1 755,39 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46,42 | | 5,88 | 1,81% | -2 839,05 |
| 4 | Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд | | | 5572,09 | | | 706,32 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84,55 | | 10,72 | 1,52% | -6 183,15 |
| 5 | Інше | | | 133,13 | | | 16,88 | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00% | -150,00 |
| | Усього | | | 65 802,20 | | 39 676,10 | 26 126,10 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 683,80 | | 3 569,84 | 12,54% | -57 548,55 |

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

" _____ " _____ 20____ року

(підпис)

Стоянов О.С.

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

| № | Назва заходів інвестиційної програми | Річний план | | | | | | | | | Фактично профінансовано за звітний період | | | | | | | | | Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього | Відсоток виконання з початку року | Відхилення |
|---|--------------------------------------|---------------------------------|----------|-------------|---------------------------------|----------|-------------|---------------------------------|----------|-------------|---|----------|-------------|---------------------------------|----------|-------------|-----------|--|--|---|-----------------------------------|------------|
| | | електроенергія | | | теплоенергія | | | електроенергія | | | теплоенергія | | | усього | | | | | | | | |
| | | доплаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | доплаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | доплаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | доплаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | доплаткові джерела фінансування | прибуток | амортизація | усього | | | | | |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-16-3 | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 387,63 | 3 387,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | -3 387,63 | | | | | |
| | Усього | 3 387,63 | 3 387,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | -3 387,63 | | | | | |

Керівник ліцензії
 (уповноважена ним особа)

_____ 20____ року


 (підпис)

Стойнов О.С.
 (прізвище, ім'я, по батькові)

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

| № | Назва заходів інвестиційної програми | Річний план | | | | | | | | | Фактично профінансовано за звітний період | | | | | | Відсоток виконання з початку року | Відсоток виконання з початку року | Відсоток виконання з початку року |
|-----|---|------------------------|-----------|-------------|------------------------|-----------|-------------|------------------------|-----------|-------------|---|-----------|-------------|--------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| | | електроенергія | | | теплоенергія | | | електроенергія | | | теплоенергія | | | усього | Освоєно планових акцій виконаних робіт, усього | Відсоток виконання з початку року | | | |
| | | додаткові фінансування | прибутток | амортизація | додаткові фінансування | прибутток | амортизація | додаткові фінансування | прибутток | амортизація | додаткові фінансування | прибутток | амортизація | | | | | | |
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=16-17 | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=16-17 | |
| 2.1 | Модернізація системи повітроподілу котлоагрегату ТП-15 ст.№9 з модернізацією вузлів: 1.Заміна верхніх кубів повітроподілявача (2-ої ступені) - 73,8 тн. 2.Заміна компенсаторів над верхніми кубами повітроподілявача - 0,95 тн. | 4 512,85 | | | 1 792,05 | | | 2 720,80 | | | 366,29 | | | 556,35 | 922,64 | 922,64 | 20,44% | -3 590,21 | |
| 2.2 | Реконструкція підоштем 9-А,Б з модернізацією вузлів: 1. Заміна приводної шестерні, валу та підшипників млина 9-А. 2. Модернізація вінцевої шестерні млина 9-А. 3. Заміна робочого колеса, вала і підшипників холодової частини МВ-9 Б. 4. Заміна живильників пилу № 1,2,3,4 | 1 492,51 | | | 1 194,00 | | | 298,50 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | -1 492,51 | |
| 2.3 | Модернізація вузлів котлоагрегату ТП-15 ст. № 8 з заміню засуши ППВТ-82 на засушку (тип 885-225-Э) | 1 490,59 | | | 591,91 | | | 898,68 | | | 5,47 | | | 8,30 | 13,77 | 13,77 | 0,92% | -1 476,82 | |
| 2.4 | Реконструкція системи трубопроводів котельної установи ТП-15 ст.№8 з замінюю поверхню нагріву пароперегрівача: 1.Заміна пакетів конструктивного пароперегрівача II ст. 2.Реконструкція системи кріплення та підвісу пакетів змійовиків. | 2 536,74 | | | 1 007,34 | | | 1 529,40 | | | 34,41 | | | 52,26 | 86,67 | 86,67 | 3,42% | -2 450,07 | |
| 2.5 | Реконструкція системи трубопроводів котлоагрегату ТП-15 ст.№8 з замінюю поверхню нагріву котла: 1. Заміна трубопроводів лівого бокового екрану (20,2 тн) 2. Ошиповка та торктування поверхню нагріву з застосуванням сучасних технологій. 3. Відновлення ізоляції лівого екрану з застосуванням сучасних матеріалів (66 м³). | 2 702,25 | | | 1 073,06 | | | 1 629,19 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | -2 702,25 | |
| 2.6 | Реконструкція підоштем 8-А,Б з модернізацією вузлів: 1. Заміна приводної шестерні, валу та підшипників млина 8-Б. 2. Заміна циліндричної броні МВ-Б (16тн) 3. Заміна робочого колеса і валу МВ 8-А. 4. Заміна живильників пилу № 1,2,3,4 | 2 988,66 | | | 2 390,93 | | | 597,73 | | | 285,48 | | | 71,37 | 356,85 | 356,85 | 11,94% | -2 631,81 | |
| 2.7 | Модернізація вузлів котлоагрегату ТП-47ст. №7: ЗВЖ 1. Заміна регулюючого шибрального клапану Ду-175 на запальвальний попуску з застосуванням сучасних матеріалів | 1 838,18 | | | 729,94 | | | 1 108,24 | | | 87,99 | | | 133,64 | 221,63 | 221,63 | 12,06% | -1 616,55 | |
| 2.8 | Реконструкція системи трубопроводів котельної установи ТП-47 ст.№7 з замінюю поверхню нагріву котла: 1. Заміна труб бокових екранів Ø60x5 ст.20 від відм 12,5 до відм. 29,2 210 шт (26,6 тн) 2. Заміна труб фронтального екрану Ø60x5 ст.20 від відм 13,1 до відм. 28,8 152 шт (19,3 тн) | 4 512,68 | | | 1 791,98 | | | 2 720,69 | | | 472,30 | | | 717,38 | 1 189,68 | 1 189,68 | 26,36% | -3 323,00 | |

тис. грн без ПДВ

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------|-------------------|
| Реконструкція пилосистем 7-А,Б з модернізацією вузлів: 1. Заміна привідної шестерні, валу та підшипників приводу млина 7-Б. 2. Заміна шліндричної броні М-7А(16 тн). 3. Заміна робочого колеса і валу МВ 7-Б. 4. Заміна живильників пилу № 1,2,3,7 | 3 252,43 | 2 601,94 | 650,49 | | | | 332,72 | 83,18 | 415,90 | 415,90 | 415,90 | 12,79% | -2 836,53 |
| Реконструкція системи трубопроводів котельної установи ТП-15 ст.№6 з замінною поверхню нагріву пароперегрівача: 1. Заміна пакетів змійовиків II ст. КПП Ø42x4,5 ст.12Х1МФ (22,5 тн). 2. Реконструкція системи кришення та підвіски пакетів змійовиків II ст. КПП - 110 шт. (770 кг.). | 2 536,74 | 1 007,34 | 1 529,40 | | | 180,92 | | 274,80 | 455,73 | 455,73 | 455,73 | 17,97% | -2 081,01 |
| Реконструкція трубопроводів системи живлення котлоагрегату ТП-15 ст. № 6: 1. Заміна пакетів змійовиків Ø32x4 мм (31,45 тн) нижнього блоку I ст. ВЕ. 2. Реконструкція системи дистанціонування пакетів змійовиків нижнього блоку I ст. ВЕ. | 2 399,00 | 952,64 | 1 446,35 | | | 298,07 | | 452,74 | 750,81 | 750,81 | 750,81 | 31,30% | -1 648,19 |
| Реконструкція пилосистем 6-А,Б з модернізацією вузлів. 1. Заміна задньої стінки (привідної) барабану М-6Б. 2. Модернізація віщової та заміна привідної шестерні приводу М-6Б. 3. Заміна шліндричної та торцевої броні М-6 А, Б. 4. Заміна робочого колеса, валу та підшипників холодової частини МВ-6Б. 5. Заміна живильників пилу № 1,3,5,7 6. Заміна протічок сирого вугілля від ЖСВ до млинів 6А,Б - 1,8тн. | 4 713,55 | 3 770,84 | 942,71 | | | 2 031,38 | | 507,85 | 2 539,23 | 2 539,23 | 2 539,23 | 53,87% | -2 174,33 |
| Реконструкція турбіни ПТ-50-90/13 ст.№7 з модернізацією окремих вузлів: 1. Заміна поворотної діафрагми. 2. Реконструкція муфти РВТ-РНТ. 3. Заміна ушльнень ЦВТ, ЦНТ. 4. Заміна діафрагм ЦВТ з 4,7 ступенів. 5. Заміна упорних колодок для опорно-упорних підшипників РВТ, РНТ. 6. Заміна вкладишів водневих ушльнень генератора 7. Заміна латунних трубок ПНТ № 2,3. 8. Заміна латунних трубок МО - 7А,Б,В,Г. 9. Заміна латунних трубок конденсатора. 10. Реконструкція ПВТ № 5,6,7 з повною заміною спіралей трубної системи. | 14 066,19 | 8 470,74 | 5 595,45 | | | 419,58 | | 637,30 | 1 056,88 | 1 056,88 | 1 056,88 | 7,51% | -13 009,31 |
| Розробка ТЕО для будівництва нового котла з циркуляційним киплячим шаром, навантаженням 410 т/г | 1 150,00 | 920,00 | 230,00 | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | -1 150,00 |
| Реконструкція К-5 з можливістю роботи на твердому паливі | 2 902,45 | 1 152,56 | 1 749,89 | | | 38,23 | | 58,07 | 96,30 | 96,30 | 96,30 | 3,32% | -2 806,15 |
| Усього | 53 094,81 | 29 447,30 | 23 647,51 | 0,00 | 0,00 | 4 552,84 | 0,00 | 3 553,24 | 8 106,08 | 8 106,08 | 8 106,08 | 15,27% | -44 988,73 |



(підпис)

Стоянов О.С.
(прізвище і м.я. по батькові)

Керівник ліцензії
(уповноважена ним особа)

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

| № | Назва заходів інвестиційної програми | Річний план | | | | | | | | | | Фактично профінансовано за звітний період | | | | | | Відсоток виконання з початку року | Відхилення | | | |
|---------------|--|-----------------|-------------|-----------------|----------------|-------------|-------------|-----------------|-------------|-------------|----------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------|------------|---|----|----|
| | | усього | | | електроенергія | | | теплоенергія | | | електроенергія | | | теплоенергія | | | усього | | | Освоєно згідно з актами виконання робіт, усього | 17 | 18 |
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=16-3 | | | | |
| 3.1 | Реконструкція крана "Блейхерт" з модернізацією електричної схеми з заміною системи управління на сучасну | 543,77 | | 482,60 | | | | 61,17 | | | 46,42 | | | 5,88 | 52,30 | 52,30 | 9,62% | -491,47 | | | | |
| 3.2 | Реконструкція системи вигрузки вугілля з заміною дробарно-фрезерної машини на сучасну | 340,00 | | 301,75 | | | | 38,25 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | -340,00 | | | | |
| 3.3 | Реконструкція освітлювача №4 хімводоочистки з модернізацією: збірного жолоба, верхнього перекирття, верхньої розподільної решітки та повітрявідділюючих бачків на освітлювачі № 4, з заміною приладдя: імпульсаторів ваши, залізного купоросу, витратоміра води. | 479,54 | | 53,95 | | | | 425,59 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | -479,54 | | | | |
| 3.4 | Реконструкція Н - катіонного фільтру № 8 з заміною фільтруючого матеріалу | 862,62 | | 97,04 | | | | 765,58 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | -862,62 | | | | |
| 3.5 | Реконструкція Na - катіонного фільтру № 2 конденсатоочистки з заміною фільтруючого матеріалу. | 408,97 | | 46,01 | | | | 362,96 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | -408,97 | | | | |
| 3.6 | Впровадження автоматичної схеми охолодження маслобачів турбінних установок №5, 6, 7 та ферм перекирття головного корпусу котлоагрегатного цеху (1 етап. Розробка робочого проекту) | 256,45 | | 154,61 | | | | 101,83 | | | | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00% | -256,45 | | | | |
| Усього | | 2 891,35 | 0,00 | 1 135,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 755,39 | 0,00 | 0,00 | 46,42 | 0,00 | 0,00 | 5,88 | 52,30 | 52,30 | 1,81% | -2 839,05 | | | | |

тис. грн без ПДВ



(підпис)

 Стоянов О.С.

(прізвище, ім'я, по батькові)

 Керівник ліцензіата

(уповноважена ним особа)

" " " 20__ року

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

| № | Назва заходів інвестиційної програми | Фактично профінансовано за звітний період | | | | | | | | | | | | Відсоток виконання з початку року | Вихідні | | | |
|---------------|---|---|-------------------------------|-------------|---|-------------------------------|-------------|---------------|-------------------------------|-------------|--------------|-------------------------------|-------------|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | Річний план | | | Фактично профінансовано за звітний період | | | | | | | | | | | | | |
| | | усього | | | електроенергія | | | теплоенергія | | | теплоенергія | | | | | усього | | |
| 4 | 5 | 6 | доплатки джерела фінансування | прибуток | амортизація | доплатки джерела фінансування | прибуток | амортизація | доплатки джерела фінансування | прибуток | амортизація | доплатки джерела фінансування | прибуток | амортизація | 17 | 18 | | |
| 1 | 2. | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19=16-3 |
| 4.1 | Модернізація схеми золовидалення з заміною 7Р-ду з захисним покриттям або встановлення базальтових килець | 1 599,62 | | | 1 419,66 | | | 179,96 | | | | | | | 0,66 | 0,66 | 0,04% | -1 598,96 |
| 4.2 | Реконструкція 1,2 секцій золовідвалу згідно проекту. Будівництво колодязя №1 | 4 678,79 | | | 4 152,43 | | | 526,36 | | | 83,96 | | | 10,64 | 94,60 | 94,60 | 2,02% | -4 584,19 |
| Усього | | 6 278,41 | 0,00 | 0,00 | 5 572,09 | 0,00 | 0,00 | 706,32 | 0,00 | 0,00 | 84,55 | 0,00 | 0,00 | 10,72 | 95,27 | 95,27 | 1,52% | -6 183,15 |

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

" " 20__ року


(підпис)

Стойнов О.С.
(прізвище, ім'я, по батькові)

тис. грн без ПДВ

1.5. Інше

| № | Назва заходів інвестиційної програми | Річний план | | | | | | Фактично профінансовано за звітний період | | | | | | Відсоток виконання з початку року | Відхилення | | | |
|---------------|---|----------------|---------------------------------|----------|--------------|---------------------------------|----------|---|---------------------------------|----------|--------------|--------|---|-----------------------------------|------------|-------|------|---------|
| | | електроенергія | | | теплоенергія | | | електроенергія | | | теплоенергія | | | | | | | |
| | | усього | доплаткиві джерела фінансування | прибуток | амортизація | доплаткиві джерела фінансування | прибуток | амортизація | доплаткиві джерела фінансування | прибуток | амортизація | усього | Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього | | | 17 | 18 | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19-16-3 |
| 5.1 | Придбання двох бульдозерів, екскаватора та САД для оптимізації процесу розвантаження вугілля. | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 133,13 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 16,88 | 0,00 | -133,13 |
| Усього | | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 133,13 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16,88 | 16,88 | 0,00 | -133,13 |

тис. грн без ПДВ

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

№ _____ 20__ року



(підпис)

Стоянов О.С.
(прізвище, ім'я, по батькові)