

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата	ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"			
Прогнозний період	з	01. 01. 2019	до	30.06 2019

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за I півріччя 2019 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	усього	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	8 287,50	0,00	0,00	5 254,26	0,00	0,00	3 033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-8 287,50
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	23 611,07	0,00	14 969,37	0,00	0,00	8 641,70	0,00	0,00	13 243,45	0,00	0,00	10 367,62	0,00	23 611,07	0,00	100,00%	0,00
3	Реконструкція, модернізація та будівництво заважностаціонарного обладнання	4 382,40	0,00	0,00	0,00	2 778,43	0,00	1 603,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-4 382,40
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Інше	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Усього		36 280,97	0,00	14 969,37	8 032,69	0,00	8 641,70	4 637,21	0,00	13 243,45	0,00	0,00	10 367,62	0,00	23 611,07	0,00	65,08%	-12 669,90

В.о. генерального директора

"24" 07 2019 року



Ключенко В.С.

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення								
		електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія		усього															
		додаткові джерела фінансування	прибуток	додаткові джерела фінансування	прибуток	додаткові джерела фінансування	прибуток	додаткові джерела фінансування	прибуток																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3							
1.1	Модернізація генератора ТВ-60-2 та АРЗ типу РВА-62 ст. № 3 з впровадженням системи тристоронного збудження у відповідності до розробленого проекту	8 287,50			5 254,26			3 033,24							0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 287,50	0,00%	8 287,50
Усього		8 287,50	0,00	0,00	5 254,26	0,00	0,00	3 033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 287,50	-	8 287,50	

В.о. генерального директора

"24" 07 2019 року



Ключенко В.С.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№	Назва закладу інвестиційної програми	усього	Річний план				Фактично профінансовано за поточний період				усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення				
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток					амортизація			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
2.1	Будівництво установок опіщення димових газів котлоагрегату ст. №7 від пилу	23 611,07		14 969,37		8 641,70	8 641,70			13 243,45			10 367,62		23 611,07	0,00	100,00%	0,00
Усього		23 611,07	0,00	14 969,37	0,00	8 641,70	8 641,70	0,00	0,00	13 243,45	0,00	0,00	10 367,62	0,00	23 611,07	0,00	100,00%	0,00

В.о. генерального директора

24.07.2019 року



Ключенко В.С.

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальногосподарського обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
		усього	електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія		усього							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
3.1	Реконструкція системи хімводочищення ТЕЦ-3 впровадженням сучасного обладнання ультрафільтрації (проекти робити)	841,8			533,7			308,1							0,00	0,00	0,00%	-841,8
3.2	Модернізація системи паливоподачі з технічним переоснащенням ваг вагоник у відповідності до розробленого проекту	3540,60			2244,73			1295,87							0,00	0,00	0,00%	-3 540,60
Усього		4 382,40	0,00	0,00	2 778,43	0,00	0,00	603,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-4 382,40

В.о. генерального директора

№ 24/ 07 2019 року



Кіоченко В.С.

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	усього	Річний план				Фактично профінансовано за звітний період					усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення			
			електроенергія	теплоенергія	електроенергія	теплоенергія	амортизація	амортизація										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

В.о. генерального директора

* 24 07 2019 року



Ключенко В.С.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№	Назва заходів інвестиційної програми	усього	Річний план			Фактично профінансовано за звітний період			усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення						
			електроенергія	теплоенергія	електроенергія	теплоенергія	теплоенергія											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація							

В.о. генерального директора
*24 07 2019 року



Клоченко В.С.
(прізвище, ім'я, по батькові)