

**Звіт щодо виконання інвестиційної програми**

**Найменування ліцензіата**

**ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦЯ"**

**Прогнозний період**

**з**

**01. 01. 2018**

**до**

**31. 12. 2018**

## 1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 2018 рік

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Освоєно згідно з актами виконання з робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення			
		Річний план			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						усього		
		усього	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього							
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3			
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	4 743,32	0,00	0,00	3 001,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 966,33	0,00	0,00	0,00	1 682,36	4 648,69	3 669,01	98,00%	-94,64
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	55 870,00	0,00	35 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 515,00	0,00	0,00	36 123,36	0,00	20 487,46	56 610,82	81 313,13	101,33%	740,82
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Інше	2 456,70	0,00	0,00	1 554,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	902,08	0,00	0,00	0,00	725,44	2 004,54	2 004,54	81,59%	-452,16
<b>Усього</b>		<b>63 070,02</b>	<b>0,00</b>	<b>35 355,00</b>	<b>4 556,23</b>	<b>0,00</b>	<b>20 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 515,00</b>	<b>2 643,79</b>	<b>0,00</b>	<b>36 123,36</b>	<b>0,00</b>	<b>20 487,46</b>	<b>63 264,04</b>	<b>86 986,68</b>	<b>100,31%</b>	<b>194,01</b>

Генеральний директор

" " " 20\_\_ року

Селіванов В.В.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

## 1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період						Відсоток виконання з початку року	Вихідна
		усього			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			Особно згідно з актами виконаних робіт, усього				
		4	5	6	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3			
1.1	Реконструкція схеми пожежної сигналізації кабельний каналів та вогнезахисна обробка повітроводів акумуляторних батарей (БМР)	2 203,00		1394,08		808,92					1405,73			797,26	2203,00	2209,41	100,00%	0,01			
1.2	Модернізація (з улаштуванням частотного регулювання) електроприводів пилососильників котла №6 ТП-220 (БМР)	1 270,16		803,77		466,39					711,27			403,40	1114,67	1114,67	87,76%	155,49			
1.3	Модернізація (з улаштуванням частотного регулювання) електроприводів пилососильників котла №8 ТП-220 (БМР)	1 270,16		803,77		466,39					849,32			481,70	1331,02	344,92	104,79%	60,86			
<b>Усього</b>		<b>4 743,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3 001,61</b>	<b>0,00</b>	<b>1 741,71</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 966,33</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 682,36</b>	<b>4 648,69</b>	<b>3 669,01</b>	<b>98,00%</b>	<b>94,64</b>			

Генеральний директор

" " 20\_\_ року

Селіванов В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)



## 1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплоенергетичного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за літній період												Відсоток виконання 1	Відсоток виконання 2	Відсоток виконання 3	
		Річний план			теплоенергетика			електроенергетика			усього						
		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2.1	Будівництво установок очищення димових газів котлоагрегату ст. Жб/вд псуу (БМР. Завершення робіт)	55 870,00	0,00	35 355,00	0,00	20 515,00	0,00	20 515,00	36 123,36	0,00	0,00	20 487,46	0,00	56 610,82	81 313,13	101,33%	740,82
<b>Усього</b>		<b>55 870,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 355,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 515,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 515,00</b>	<b>36 123,36</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20 487,46</b>	<b>0,00</b>	<b>56 610,82</b>	<b>81 313,13</b>	<b>101,33%</b>	<b>740,82</b>

Генеральний директор  
 . . . . . 20\_\_ року

Селіванов В.В.  
 (прізвище, ім'я, по батькові)



1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальнонаціонального обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план										Фактично профінансовано за звітний період						Вихідні		
		усього			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього		Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року
		доплатові джерела	прибуток	амортизація	доплатові джерела	прибуток	амортизація	доплатові джерела	прибуток	амортизація	доплатові джерела	прибуток	амортизація	доплатові джерела	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		0,00														0,00	0,00	0,00%		
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		



Генеральний директор  
" " " 20\_\_ року

Селіванов В.В.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

## 1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Відхилення				
		Річний план						фактично виконано за звітний період							Відхилення			
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія					усього		
доплаткові джерела фінансування	прибутки	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибутки	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибутки	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибутки	амортизація	усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відхилення початку року				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>Усього</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Генеральний директор

" " \_\_\_\_\_ 20\_\_ року

Селіванов В.В.  
(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

## 1.5. Інше

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Відхилення				
		усього			теплоенергія			електроенергія			усього				Особно з'явлено з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року		
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
5.1	Придбання комп'ютерної та оргтехніки	450,10		284,83				165,27			296,58			168,20	464,78	464,78	103,26%	14,68
5.2	Придбання автотранспортної техніки	2 006,60		1 269,79				736,81			982,52			557,24	1 539,76	1 539,76	76,73%	-466,84
<b>Усього</b>		<b>2 456,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 554,62</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>902,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 279,09</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>725,44</b>	<b>2 004,54</b>	<b>2 004,54</b>	<b>81,59%</b>	<b>-452,16</b>

Генеральний директор

" " " 20\_\_ року

Селіванов В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)