

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата

ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"

Прогнозний період

з

01. 01. 2018

до

30. 09. 2018

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплоенергетичного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період			Відсоток виконання з початку року	Відсоток виконання з початку року		
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			Осередок	Осередок					
		додаток	прибуток	амортизація	додаток	прибуток	амортизація	додаток	прибуток	амортизація	додаток	прибуток	амортизація							
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
2.1	Будівництво установок очищення дошок газів котлоагрегату ст. №6 (БМГ. Завершена робота)	55 870,00	35 355,00	0,00	0,00	20 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 369,28	0,00	0,00	12 779,02	37 148,30	26 900,66	66,49%	-18 721,70
Усього		55 870,00	35 355,00	0,00	0,00	20 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 369,28	0,00	0,00	12 779,02	37 148,30	26 900,66	66,49%	-18 721,70

Генеральний директор
 " " " 20__ року

Селіванов В.В.
 (прізвище, ім'я, по батькові)



1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальногосподарського обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва захода інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Вихідення
		електроенергія		теплоенергія		амортизація		електроенергія		теплоенергія		амортизація				
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	доплаткові джерела фінансування	прибуток	доплаткові джерела фінансування	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	доплаткові джерела фінансування	амортизація	усього				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Генеральний директор
" " " 20__ року

Селіванов В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)



1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період			Відсоток виконання з початку року	Вихилення					
		електроенергія				теплоенергія				електроенергія				теплоенергія					усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	17	18	19=16-3
		дохідні джерела	прибуток	амортизація	усього	дохідні джерела	прибуток	амортизація	усього	дохідні джерела	прибуток	амортизація	усього	дохідні джерела	прибуток	амортизація							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3					
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00				

Генеральний директор

" " " 20__ року

Селіванов В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.5. Інше

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період						Основно з'їдено з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього					
		доплаткові ліквідації	прибутки	амортизація	доплаткові ліквідації	прибутки	амортизація	доплаткові ліквідації	прибутки	амортизація	доплаткові ліквідації	прибутки	амортизація		усього				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
5.1	Придбання комп'ютерної та оргтехніки	450,10		284,83				165,27			278,79			146,20	424,99	324,70	94,42%	-25,11	
5.2	Придбання автотранспортної техніки	2 006,60		1 269,79				736,81			224,46			117,71	342,17	342,17	17,05%	-1 664,43	
Усього		2 456,70	0,00	0,00	1 554,62	0,00	0,00	902,08	0,00	0,00	503,26	0,00	0,00	263,90	767,16	666,87	31,23%	-1 689,54	

Генеральний директор

" " _____ 20__ року

(прізвище)

Селіванов В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

Юридична адреса:
01011, м. Київ, Україна,
вул. Панаса Мирного, 28, офіс 20
Тел./факс: (044) 221-08-74

Адреса для листування:
02660 МСП, Київ, Україна,
вул. Гната Хоткевича, 20
Тел.: (044) 291-08-07
Факс: (044) 574-03-74
Ел. пошта: kanc@euro.tec4.kiev.ua

26.10.18 № 33/1901.

На № _____ від _____

**Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах
енергетики та комунальних
послуг України**

**Управління НКРЕКП у м. Києві
та Київській області**

*Про надання звіту щодо
виконання Інвестиційної
програми за 3 квартали 2018 року*

Відповідно до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектроцентралях та когенераційних установках, затвердженого постановою НКРЕКП від 15.10.2015 №2585, направляємо звіт щодо виконання Інвестиційної програми ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ" за 3 квартали 2018 року.

Додаток: Звіт на 7 арк. в 1 прим.

Генеральний директор



В.В. Селіванов

Згуровець Д.А.