

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

Юридична адреса:
01011, м. Київ, Україна,
вул. Панаса Мирного, 28, офіс 20
Тел./факс: (044) 221-08-74

Адреса для листування:
02094, Київ, Україна,
вул. Гната Хоткевича, 20
Тел.: (044) 277-68-00
Факс: (044) 277-68-03
Ел.пошта: darntec4@gmail.com

25.10.2019 № 35/1725
На _____ від _____

Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг України

Управління НКРЕКП у м. Києві
та Київській області

*Про надання звіту щодо
виконання Інвестиційної
програми за 9 місяців 2019 року*

Відповідно до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектростанціях та когенераційних установках, затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15.10.2015 №2585, направляємо звіт щодо виконання Інвестиційної програми ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» за 9 місяців 2019 року.

Додаток: Звіт на 7 арк. в 1 прим.

**З повагою,
Генеральний директор**



В. В. Селіванов

Квітка М.М.
(050) 185-45-56

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата	ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"			
Прогнозний період	з	01. 01. 2019	до	30.09 2019

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 9 місяців 2019 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	усього	Річний план				Фактично профінансовано за звітний період				усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення				
			електроенергія	теплоенергія	електроенергія	теплоенергія	електроенергія	теплоенергія										
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	8 287,50	0,00	0,00	5 254,26	0,00	0,00	3 033,24	0,00	0,00	2 626,49	0,00	0,00	1 516,26	4 142,75	0,00	49,99%	-4 144,75
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	23 611,07	0,00	14 969,37	0,00	0,00	8 641,70	0,00	0,00	13 243,45	0,00	0,00	10 367,62	0,00	23 611,07	0,00	100,00%	0,00
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальногосподарського обладнання	4 382,40	0,00	0,00	2 778,43	0,00	0,00	1 603,97	0,00	0,00	1 553,89	0,00	0,00	897,05	2 450,94	0,00	55,93%	-1 931,46
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Інше	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Усього		36 280,97	0,00	14 969,37	8 032,69	0,00	8 641,70	4 637,21	0,00	13 243,45	4 180,39	0,00	10 367,62	2 413,30	30 204,76	0,00	83,25%	-6 076,21

Генеральний директор

_____ 2019 року

Селіванов В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)



1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	усього	Річний план				Фактично профінансовано за звітний період				усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення				
			електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	Модернізація генератора ТВ-60-2 та АДЗ типу РВА-62 ст. № 5 з впровадженням системи тиристорного збудження у відповідності до розробленого проекту	8 287,50			5 254,26			3 033,24			2 626,49			1 516,26	4 142,75	0,00	49,99%	-4 144,75
Усього		8 287,50	0,00	0,00	5 254,26	0,00	0,00	3 033,24	0,00	0,00	2 626,49	0,00	0,00	1 516,26	4 142,75	0,00	49,99%	-4 144,75

Генеральний директор

2019 року

В.В. Селіванов
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво технологічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	усього	Річний план				Фактично профінансовано за звітний період					усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення			
			електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
			додаєткoві джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаєткoві джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаєткoві джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаєткoві джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1.2.1	Будівництво установок очищення димових газів котлоагрегату ст. №7 від пилу	23 611,07		14 969,37		8 641,70	8 641,70			13 243,45			10 367,62		23 611,07		100,00%	0,00
Усього		23 611,07	0,00	14 969,37	0,00	8 641,70	8 641,70	0,00	0,00	13 243,45	0,00	0,00	10 367,62	0,00	23 611,07	0,00	100,00%	0,00

Генеральний директор

_____ 2019 року



В.В. Селіванов
(прізвище, ім'я, по батькові)

тис. грн. без ПДВ

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальногоспідарського обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	усього	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
			електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1.3.1	Реконструкція системи хімоводоочищення ТЕЦ з впровадженням сучасного обладнання уль-графіль-трації (проектні роботи)	841,80			533,70			308,10							0,00		0,00%	-841,80
1.3.2	Модернізація системи паливоподачі з технічним переоснащенням ваг вагонних у відповідності до розробленого проекту	3 540,60			2 244,73			1 295,87			1 553,89			897,05	2 450,94		69,22%	-1 089,66
Усього		4 382,40	0,00	0,00	2 778,43	0,00	0,00	1 603,97	0,00	0,00	1 553,89	0,00	0,00	897,05	2 450,94	0,00	55,93%	-1 931,46

Генеральний директор

2019 року



В.В. Селіванов

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн. без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		усього	електроенергія			теплоенергія			усього	електроенергія			теплоенергія						
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування					прибуток	амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Генеральний директор

" " " 2019 року



В.В. Селіванов

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.5. Інше

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Генеральний директор

_____ 2019 року



В.В. Селіванов
 (прізвище, ім'я, по батькові)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

Юридична адреса:
01011, м. Київ, Україна,
вул. Панаса Мирного, 28, офіс 20
Тел./факс: (044) 221-08-74

Адреса для листування:
02094, Київ, Україна,
вул. Гната Хоткевича, 20
Тел.: (044) 277-68-00
Факс: (044) 277-68-03
Ел.пошта: damtec4@gmail.com

25.10.2019 № 35/1725

На _____ від _____

Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг України

Управління НКРЕКП у м. Києві
та Київській області

*Про надання звіту щодо
виконання Інвестиційної
програми за 9 місяців 2019 року*

Відповідно до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектростанціях та когенераційних установках, затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15.10.2015 №2585, направляємо звіт щодо виконання Інвестиційної програми ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» за 9 місяців 2019 року.

Додаток: Звіт на 7 арк. в 1 прим.

**З повагою,
Генеральний директор**



В.В. Селіванов

Квітка М.М.
(050) 185-45-56

