

# ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

Місцезнаходження:  
02094, м. Київ, Україна,  
вул. Гната Хоткевича, 20  
ЄДРПОУ 37739041

Тел.: (044) 277-68-00  
Факс: (044) 277-68-03  
Ел.пошта: darntec4@gmail.com  
Сайт: tec4.kiev.ua

14.02.20 № 35/351  
На \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Національна комісія,  
що здійснює державне регулювання  
у сферах енергетики  
та комунальних послуг

*Пояснення щодо виконання  
Інвестиційної програми  
за 2019 рік*

Постановою НКРЕКП від 11.12.2018 року № 1817 для ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» було схвалено Інвестиційну програму на 2019 рік на суму 36 280,97 тис. грн. без ПДВ, в тому числі за рахунок:

- амортизаційних відрахувань – 12 669,90 тис. грн.;
- прибутку – 23 611,07 тис. грн.

Фактичне виконання Інвестиційної програми за 2019 рік становить 35 438,73 тис. грн. без ПДВ, в тому числі за рахунок:

- амортизаційних відрахувань:  
фінансування – 11 827,66 тис. грн;  
освоєння – 11 900,57 тис.грн.
- прибутку:  
фінансування – 23 611,07 тис. грн.;
- освоєння – 23 328,91 тис. грн.

Інвестиційну програму виконано частково.

Із запланованого обсягу фізично виконані всі роботи, що забезпечили надійне проходження осінньо-зимового максимуму навантажень.

## ***Заходи, що виконувались за рахунок амортизаційних відрахувань***

**п.1.1. «Модернізація генератора ТВ-60-2 та АЗР типу РВА -62 ст. №5 з впровадженням системи тиристорного збудження у відповідності до розробленого проекту».**

План – 8 287,50 тис. грн., факт фінансування – 8 279,07 тис. грн., освоєно згідно актам виконаних робіт – 8 279,07 тис. грн.

Захід виконаний повністю.

Згідно укладеного з ТОВ «НВП «ЕНЕРГО-ПЛЮС» договору від 18.06.2019 №18/06-07/ЄР на постачання та монтаж обладнання виконано демонтаж старого обладнання

електромашинного збудника та монтаж, підключення та налагодження нової тиристорної системи самозбудження.

Фактичні витрати підтверджені актами виконаних робіт та актами списання матеріалів.

Результатом виконання даного заходу забезпечення підвищення надійності і зручності обслуговування збуджувача і турбогенератору №5 станції.

**п.3.1. «Реконструкція системи хімводоочищення ТЕЦ з впровадженням сучасного обладнання ультрафільтрації (проектні роботи)»**

План – 841,80 тис. грн. факт фінансування – 0,00 тис. грн., освоєно згідно актам виконаних робіт – 0,00 тис. грн.

Захід не виконано.

Після детального вивчення сучасних технологій промислового хімводоочищення, протягом 2019 року було опрацьовано декілька варіантів технічного завдання на розроблення проекту, від потенціальних контрагентів отримані комерційні пропозиції з визначенням вартості проектних робіт, а також орієнтовною вартістю реалізації проекту.

Враховуючи наявний фінансовий стан підприємства, що склався після початку функціонування нового ринку електричної енергії, та брак коштів на виконання у 2020 році першочергових завдань плану розвитку та реконструкції ТЕЦ (в тому числі будівництво системи газоочищення, технічне переоснащення крану-перевантажувача, тощо), реальна можливість проведення робіт з реконструкції системи ХВО ТЕЦ у 2020 та у 2021 роках відсутня.

У зв'язку з тим, що сучасне законодавство в сфері містобудування зазнає постійних змін, для впровадження проекту реконструкції ХВО, який повинен бути розроблений в межах ІП 2019 року, затримка реалізації проекту призведе до коригування та повторної експертизи проектних рішень з метою їх приведення у відповідність до змін у законодавстві, коригування кошторисної вартості робіт, уточнення інженерних вишукувань, тощо.

Витрати на коригування проектної документації орієнтовно можуть скласти близько 50% від вартості розробленого проекту. Крім того, значні фінансові витрати будуть необхідні для проведення повторної комплексної експертизи проектної документації.

Виходячи з вищезазначеного, розроблення проекту реконструкції ХВО у 2019 році недоцільне.

**п.3.2. «Модернізація системи паливоподачі з технічним переоснащенням ваг вагонних у відповідності до розробленого проекту»**

План – 3 540,60 тис. грн., факт фінансування – 3548,59 тис. грн., освоєно згідно актам виконаних робіт – 3621,50 тис. грн.

Захід виконаний повністю.

Згідно укладеного з ТОВ «ГАУР-ПЛЮС» договору від 29.08.2019 №29/08-02/ЄР на проведення технічного переоснащення ваг вагонних виконано заміну існуючих тензометричних ваг з відновленням прилеглої ділянки залізничної колії. Фактичні витрати підтверджені актами виконаних робіт, актами на списання запасних частин та матеріалів.

Результат виконання даного заходу:

- підвищення надійності та точності зважування вантажів, які надходять залізницею;
- зниження похибки зважування;
- застосування стандартних тензодатчиків та вимірювальної техніки, що забезпечуватиме їх взаємозамінність;
- використання сучасного програмного забезпечення;
- самодіагностика зважувального обладнання.

## **Заходи, що виконувались за рахунок прибутку**

**п.2.1. «Будівництво установки очищення димових газів котлоагрегату ст.№7 від пилу»**

План – 23 611,07 тис. грн, факт фінансування – 23 611,07 тис. грн., освоєно згідно актам оприбуткування матеріалів– 23 328,91 тис. грн.

Захід в обсягах погоджених на 2019 рік виконаний повністю. Продовження виконання заходу передбачено інвестиційною програмою на 2020 рік.

З метою оптимізації витрат вибір підрядної організації відбувався на умовах відкритого конкурсу, за результатами якого з ТОВ «ЗТЕП» укладено договір від 20.03.2019 №20/03-02ЄР.

Постановою НКРЕКП від 24.01.2020 № 210 на 2020 рік схвалене фінансування в розмірі 72 413,40 тис.грн. на закінчення робіт.

Фактичні витрати підтверджені актами оприбуткування матеріалів.

Результатом виконання даного заходу буде побудова нового електрофільтру котлоагрегату ст.№7, що стане другим етапом робіт з дотримання Національного плану скорочення викидів, затвердженого плану реконструкції газоочищення ТЕЦ та закриття золовідвалу, а також поліпшення екологічної обстановки м. Києва.

**Генеральний директор**



**В.В. Селіванов**

Вик.

Квітка М.М.  
(050) 185-45-56

**Звіт щодо виконання інвестиційної програми**

**Найменування ліцензіата**

**ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"**

**Прогнозний період**

**з**

**01. 01. 2019**

**до**

**31.12 2019**

## 1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 12 місяців 2019 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконання робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія					
		усього	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього				
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	8 287,50	0,00	0,00	5 254,26	0,00	0,00	3 033,24	0,00	0,00	0,00	5 341,66	2 937,41	8 279,07	99,90%	-8,43
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	23 611,07	0,00	14 969,37	0,00	8 641,70	0,00	0,00	0,00	0,00	8 377,21	0,00	23 611,07	100,00%	0,00	
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	4 382,40	0,00	0,00	2 778,43	0,00	0,00	1 603,97	0,00	0,00	0,00	2 289,55	1 259,04	3 621,50	80,97%	-833,81
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Інше	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>Усього</b>		<b>36 280,97</b>	<b>0,00</b>	<b>14 969,37</b>	<b>8 032,69</b>	<b>8 641,70</b>	<b>4 637,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 377,21</b>	<b>4 196,45</b>	<b>35 438,73</b>	<b>97,68%</b>	<b>-842,24</b>	

Генеральний директор

\_\_\_\_\_ 2020 року

Селіванов В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)



## 1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація			усього	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1.1	Модернізація генератора ТВ-60-2 та АРЗ типу РВА-62 ст. № 5 з впровадженням системи тиристорного збудження у відповідності до розробленого проекту	8 287,50	0,00	0,00	5 254,26	0,00	0,00	3 033,24	0,00	0,00	5 341,66	2 937,41	8 279,07	8 279,07	8 279,07	99,90%	8,43
<b>Усього</b>		<b>8 287,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 254,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 033,24</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 341,66</b>	<b>2 937,41</b>	<b>8 279,07</b>	<b>8 279,07</b>	<b>8 279,07</b>	<b>99,90%</b>	<b>8,43</b>

Генеральний директор

" " " 2020 року

Селіванов В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)



## 1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період			Відсоток виконання з початку року	Відсоток виконання згідно плану з профі, усього	Відсоток виконання згідно плану з профі, усього
		електроенергетика			теплотехніка			електроенергетика			теплотехніка			усього					
		доцільні заходи	прибуток	амортизація	доцільні заходи	прибуток	амортизація	доцільні заходи	прибуток	амортизація	доцільні заходи	прибуток	амортизація						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-17			
2.1	Будівництво установок очищення димових газів котлоагрегату ст. №7 від сльоту	23 611,07	0,00	14 969,37	0,00	8 641,70	0,00	0,00	8 641,70	0,00	0,00	8 377,21	0,00	23 611,07	23 328,91	100,00%	0,00		
<b>Усього</b>		<b>23 611,07</b>	<b>0,00</b>	<b>14 969,37</b>	<b>0,00</b>	<b>8 641,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 641,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 377,21</b>	<b>0,00</b>	<b>23 611,07</b>	<b>23 328,91</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>		

Генеральний директор

\_\_\_\_\_ 20\_\_ року

Селіванов В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)



## 1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальногосподарського обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план				Фактично профінансовано за звітний період										Відхилення				
		усього	електроенергія			теплоенергія			доплатки джерела фінансування	амортизація	електроенергія			теплоенергія			усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	
			доплатки джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплатки джерела фінансування	прибуток	амортизація			доплатки джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплатки джерела фінансування	прибуток					амортизація
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3		
3.1	Реконструкція системи хімічного очищення ТЕЦ з впровадженням сучасного обладнання ультрафільтрації (проектні роботи)	841,8		533,7				308,1							0,00	0,00	0,00%	-841,8		
3.2	Модернізація системи паливопіддачі з технічним переснащенням ваг-вагонів у відповідності до розробленого проекту	3540,60		2244,73			1295,87				2 289,55			1 259,04	3 548,59	3 621,50	100,23%	7,99		
<b>Усього</b>		<b>4 382,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2 778,43</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 603,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 289,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 259,04</b>	<b>3 548,59</b>	<b>3 621,50</b>	<b>80,97%</b>	<b>-833,81</b>		

Генеральний директор

\_\_\_\_\_ 2020 року

Селіванов В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)





## 1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія							
		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>

Генеральний директор

" " " 2020 року

Селіванов В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)



## 1.5. Інше

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Вихідна	
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						
		долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				усього
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
	2																
Усього		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Генеральний директор

" " " 2020 року

Селіванов В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)



(підпис)