

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

Місцезнаходження:
02094, м. Київ, Україна,
вул. Гната Хоткевича, 20
ЄДРПОУ 37739041

Тел.: (044) 277-68-00
Факс: (044) 277-68-03
Ел.пошта: darntec4@gmail.com
Сайт: tec4.kiev.ua

23.10.2020 № 85/2079
На _____ від _____

Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг України

Управління НКРЕКП у м. Києві
та Київській області

*Про надання звіту щодо
виконання Інвестиційної
програми за 9 місяців 2020 року*

Відповідно до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектростанціях та когенераційних установках, затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15.10.2015 №2585, направляємо звіт щодо виконання Інвестиційної програми ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» за 9 місяців 2020 року.

Додаток: Звіт на 7 арк. в 1 прим.

**З повагою,
Генеральний директор**



В.В. Селіванов

Квітка М.М.
(050) 185-45-56

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата

ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"

Прогнозний період

з

01.01.2020

до

30.09.2020

1. Звітний звіт з виконання інвестиційної програми за 9 місяців 2020 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	усього	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	9 281,30	0,00	0,00	5 988,32	0,00	0,00	3 292,98	0,00	0,00	2 940,72	0,00	0,00	1 617,11	4 557,83	9 115,67	49,11%	-4 723,47
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	72 413,40	0,00	46 721,31	0,00	0,00	25 692,09	0,00	0,00	34 098,59	0,00	0,00	0,00	18 750,84	52 849,43	7 904,66	72,98%	-19 563,97
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Інше	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Усього		81 694,70	0,00	46 721,31	5 988,32	0,00	25 692,09	3 292,98	0,00	34 098,59	2 940,72	0,00	18 750,84	1 617,11	57 407,26	17 020,33	70,27%	-24 287,44

Генеральний директор

"___" _____ 20__ року



Селіванов В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	усього	Річний план				Фактично профінансовано за звітний період						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
			електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія									
1	2	3	4 додаткові джерела фінансування	5 прибуток	6 амортизація	7 додаткові джерела фінансування	8 прибуток	9 амортизація	10 додаткові джерела фінансування	11 прибуток	12 амортизація	13 додаткові джерела фінансування	14 прибуток	15 амортизація	16	17	18	19=16-3
1.1	Модернізація генератора ТВ-60-2 та АРЗ типу РВА-62 ст. № 6 з впровадження системи тиристорного збудження у відповідності до розробленого проекту БМР	9 281,30			5988,32			3292,98			2940,72			1617,11	4557,83	9 115,67	49,11%	4 723,47
Усього		9 281,30	0,00	0,00	5 988,32	0,00	0,00	3 292,98	0,00	0,00	2 940,72	0,00	0,00	1 617,11	4 557,83	9 115,67	49,11%	- 4 723,47

Генеральний директор

" " 20__ року



Селіванов В. В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	усього	Річний план			Фактично профінансовано до кінця періоду			усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення						
			додаєткoві джерела фінансування	електроенергія	теплоенергія	електроенергія	теплоенергія	усього										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3
2.1	Будівництво установок опалення димових газів котлоагрегату ст. №7 від піску. Зависнісна робіт	72 413,40		46 721,31		29 692,09		0,00	0,00	34 098,59	0,00	0,00	18 750,84	0,00	52 849,43	7 904,66	72,98%	-19 563,97
Усього		72 413,40	0,00	46 721,31	0,00	29 692,09	0,00	0,00	0,00	34 098,59	0,00	0,00	18 750,84	0,00	52 849,43	7 904,66	72,98%	-19 563,97

Генеральний директор

_____ 20__ року



Селіванов В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
3.1			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Генеральний директор

" " 20__ року

Селіванов В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	усього	Річний план				Фактично профінансовано за звітний період				усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення				
			електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
		0,00			0,00			0,00						0,00	0,00	0,00%		0,00
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%		0,00

Генеральний директор

"___" _____ 20__ року



Селіванов В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

І.Б. Інше

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
		електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія		усього								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
		усього	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього			
		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Усього		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Генеральний директор

" " 20 року



(прізвище)

Селіванов В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)