

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

Місцезнаходження:
02094, м. Київ, Україна,
вул. Гната Хоткевича, 20
ЄДРПОУ 37739041

Тел.: (044) 277-68-00
Факс: (044) 277-68-03
Ел.пошта: darntec4@gmail.com
Сайт: tec4.kiev.ua

23.04.2020 № 35/893
На _____ від _____

Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг України

Управління НКРЕКП у м. Києві
та Київській області

*Про надання звіту щодо
виконання Інвестиційної
програми за 1 квартал 2020 року*

Відповідно до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектростанціях та когенераційних установах, затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15.10.2015 №2585, направляємо звіт щодо виконання Інвестиційної програми ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» за 1 квартал 2020 року.

Додаток:

1. Звіт на 7 аркушах в 1 прим.

**З повагою,
Генеральний директор**



В.В. Селіванов

Квітка М.М.
(050) 185-45-56

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата

ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"

Прогнозний період

з

01.01.2020

до

31.03.2020

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 1 квартал 2020 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Відсоток виконання з початку року	Вихідна					
		Річний план				теплоенергія				електроенергія						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього			
		електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія								
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	0,00	0,00	5 988,32	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292,98	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,72	0,00	1 617,11	4 557,83	0,00	49,11%	-4 723,47
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	0,00	46 721,31	0,00	0,00	25 692,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 195,01	0,00	0,00	7 255,95	20 450,96	0,00	28,24%	-51 962,44
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностаціонарного обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Реконструкція, модернізація та будівництво споруд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Інше	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Усього		0,00	46 721,31	5 988,32	0,00	25 692,09	0,00	0,00	3 292,98	0,00	0,00	0,00	13 195,01	2 940,72	0,00	7 255,95	25 008,79	0,00	30,61%	-56 685,91

Генеральний директор

" " " 20 року

Селіванов В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)



1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплогазопостачального обладнання

тис. грн. без ПДВ

№	Назва заводу інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період					Відсоток виконання з початку року	Відсоток виконання з початку року				
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього		Освоєно цільові активи в повноцінній формі, усього								
		усього	доцільові кредити	приваток	амортизація	доцільові кредити	амортизація	приваток	доцільові кредити	амортизація	приваток	доцільові кредити	амортизація	приваток	доцільові кредити		амортизація	приваток	доцільові кредити	амортизація	приваток	усього	17	18
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
2.1	Будівництво установок опіщення димохідів та їх реконструкція ст. №7 від пилу. Заміщення робіт	72 413,40	0,00	46 721,31	0,00	0,00	25 692,09	0,00	0,00	13 195,01	0,00	0,00	25 692,09	0,00	20 450,96	0,00	28,24%	0,00	0,00	7 255,95	0,00	20 450,96	0,00	28,24%
Усього		72 413,40	0,00	46 721,31	0,00	0,00	25 692,09	0,00	0,00	13 195,01	0,00	0,00	25 692,09	0,00	20 450,96	0,00	28,24%	0,00	0,00	7 255,95	0,00	20 450,96	0,00	28,24%

Генеральний директор
 " " " 20__ року

Селіванов В.В.
 (прізвище, ім'я, по батькові)



1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальногосподарського обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період						Відсоток виконання з початку року	Вихідна
		усього			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			Освоєно згідно з актами виконання робіт, усього	Відсоток виконання з			
		доплаткові ліквідації	прибутки	амортизація	доплаткові ліквідації	прибутки	амортизація	доплаткові ліквідації	прибутки	амортизація	доплаткові ліквідації	прибутки	амортизація	доплаткові ліквідації	прибутки	амортизація			усього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	0,00		
3.1																0,00	0,00%	0,00			
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00		

тис. грн без ПДВ

Генеральний директор
 " " " 20__ року

Селіванов В.В.
 (прізвище, ім'я, по батькові)



(підпис)

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період						Відсоток виконання з початку року	Вихідна
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього							
		доплаткові джерела	прибутки	амортизація	доплаткові джерела	прибутки	амортизація	доплаткові джерела	прибутки	амортизація	доплаткові джерела	прибутки	амортизація	доплаткові джерела	прибутки	амортизація	усього				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3					
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00				
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00				

Генеральний директор
 " " " 20__ року



Селіванов В.В.
 (прізвище, ім'я, по батькові)

(підпис)

тис. грн без ПДВ

