



ЗАТВЕРДЖУЮ
Генеральний директор
ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"
Селіванов В.В.
2017 р.

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"			
Прогнозний період	з	01.01.2017	до	31.03.2017

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальнонастанійного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план										Фактично профінансовано за звітний період										Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія				теплоенергія				усього								
		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього	17	18					
3	Реконструкція компресорної установки ВВ-25/8	0,00	0,00	264,07	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-423,87		
Усього		0,00	0,00	264,07	0,00	0,00	0,00	0,00	159,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-423,87		

Керівник ліцензії
(уповноважена ним особа)
25.04 2017 року

Селіванов В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)



1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план										Фактично профінансовано за звітний період					Відхилення		
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія				теплоенергія				Особно з'явлено з інтв. виконання profit, усього		Відсоток виконання з початку року	тис. грн без ПДВ
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16,3			
1																			
4.2	Реконструкція 1,2 секцій зовнішнього водопостачання згідно проекту. Будівництво колодязя №1	1673,44			1 042,55			630,89							148,56	7,29%	-1 551,40		
Усього		1 673,44	0,00	0,00	1 042,55	0,00	630,89	0,00	0,00	0,00	63,23	0,00	0,00	58,81	148,56	7,29%	-1 551,40		

Керівник ліцензії
(уповноважена ним особа)
25. 04 2017 року

Селіванов В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)



1.5. Інше

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план										Фактично профінансовано за звітний період						Відсоток виконання з початку року	Особно з'явлено з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія				теплоенергія		усього							
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього	усього						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3					
1	5.1 Заміна токарно-гвинторізного верстата 1616 На токарно-гвинторізний верстат Адиаста LY6250C/2000	510,00	0,00	317,73	192,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,00				
Усього		510,00	0,00	317,73	192,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-510,00				

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)
-25- ДЧ 20 П року

Селіванов В.В.

(прізвище)

