

# ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

Місцезнаходження:  
02094, м. Київ, Україна,  
вул. Гната Хоткевича, 20  
ЄДРПОУ 37739041

Тел.: (044) 277-68-00  
Факс: (044) 277-68-03  
Ел.пошта: darntec4@gmail.com  
Сайт: tec4.kiev.ua

22.02.2021 № 35/426

На \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

Національна комісія,  
що здійснює державне регулювання  
у сферах енергетики  
та комунальних послуг

*Пояснення щодо виконання  
Інвестиційної програми  
за 2020 рік*

Постановою НКРЕКП від 24.01.2020 року № 210 для ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» було схвалено Інвестиційну програму на 2019 рік на суму **81 694,70** тис. грн. без ПДВ, в тому числі за рахунок:

- амортизаційних відрахувань – 9 281,30 тис. грн.;
- прибутку – 72 413,40 тис. грн.

Фактичне виконання Інвестиційної програми за 2020 рік становить **73 718,49** тис. грн. без ПДВ, в тому числі за рахунок:

- амортизаційних відрахувань:  
фінансування – 9 115,67 тис. грн;  
освоєння – 9 115,67 тис.грн.
- прибутку:  
фінансування – 64 602,82 тис. грн.;
- освоєння – 69 450,03 тис. грн.

Інвестиційну програму у фізичних обсягах виконано повністю.

## *Заходи, що виконувались за рахунок амортизаційних відрахувань*

**п.1.1. «Модернізація генератора ТВ-60-2 та АЗР типу РВА -62 ст. №6 з впровадженням системи тиристорного збудження у відповідності до розробленого проекту».**

План – 9 281,30 тис. грн., факт фінансування – 9 115,67 тис. грн., освоєно згідно актам виконаних робіт – 9 115,67 тис. грн.

Захід виконаний повністю.

Згідно укладеного з ТОВ «НВП «ЕНЕРГО-ПЛЮС» договору від 16.03.2020 №16/03-04/ЄР на роботи з модернізації генератора виконано

демонтаж старого обладнання електромашинного збудника, монтаж, підключення та налагодження нової тиристорної системи самозбудження.

Фактичні витрати підтверджені актами виконаних робіт та актами списання матеріалів.

Результатом виконання даного заходу забезпечення підвищення надійності і зручності обслуговування збуджувача і турбогенератору №6 станції.

### *Заходи, що виконувались за рахунок прибутку*

#### **п.2.1. «Будівництво установки очищення димових газів котлоагрегату ст.№7 від пилу. Закінчення робіт.»**

План – 72 413,40 тис. грн, факт фінансування – 64 602,82 тис. грн., освоєно згідно актам виконаних робіт та оприбуткування матеріалів– 69 450,03 тис. грн.

Захід в фізичних обсягах погоджених на 2020 рік виконаний повністю.

Продовжуючи виконання робіт згідно укладеного з ТОВ «ЗТЕП» договору від 20.03.2019 №20/03-02/ЄР з будівництва електрофільтру котлоагрегату №7, проведено монтаж конструкцій електрофільтру, будівництво компресорної ПЗВ та КРП 10 кВ..

Фактичні витрати підтверджені актами виконаних робіт та оприбуткування матеріалів.

Результатом виконання даного заходу є побудова нового електрофільтру котлоагрегату ст.№7, що став другим етапом робіт з дотримання Національного плану скорочення викидів, затвердженого плану реконструкції газоочищення ТЕЦ та закриття золовідвалу, а також поліпшення екологічної обстановки м. Києва.

**Генеральний директор**



**В.В. Селіванов**

Вик.

Квітка М.М.  
(050) 185-45-56

**Звіт щодо виконання інвестиційної програми**

**Найменування ліцензіата**

**ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"**

**Прогнозний період**

**з**

**01.01.2020**

**до**

**31.12.2020**

## 1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 12 місяців 2020 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Відсоток виконання з початку року	Вихилена				
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія					Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	усього		
		додає	прибуток	амортизація	додає	прибуток	амортизація	додає	прибуток	амортизація	додає	прибуток	амортизація						
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	0,00	0,00	5 988,32	0,00	0,00	3 292,98	0,00	0,00	0,00	5 822,69	0,00	0,00	3 292,98	0,00	0,00	9 115,67	98,22%	-165,63
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	0,00	46 721,31	0,00	0,00	25 692,09	0,00	0,00	0,00	38 910,73	0,00	0,00	0,00	25 692,09	0,00	0,00	64 602,82	89,21%	-7 810,58
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальногосподарського обладнання	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Інше	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
<b>Усього</b>		0,00	46 721,31	5 988,32	0,00	25 692,09	3 292,98	0,00	38 910,73	5 822,69	0,00	25 692,09	3 292,98	0,00	64 602,82	0,00	78 565,70	90,24%	-7 976,21

Генеральний директор

" " " 2021 року

Селіванов В.В.

(п.р.м.п., ім.я, по батькові)



## 1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Відхилення		
		усього			електроенергія			теплоенергія			усього				Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року
		додаткові ліквідації	прибутки	амортизація	додаткові ліквідації	прибутки	амортизація	додаткові ліквідації	прибутки	амортизація	додаткові ліквідації	прибутки	амортизація			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
1.1	Модернізація генератора ТВ-60-2 та АРЗ типу РВА-62 ст № 6 з впровадженням системи тиристорного збудження у відповідності до розробленого проекту БМР	0,00	0,00	5988,32	0,00	0,00	3292,98	0,00	0,00	5822,69	0,00	0,00	3292,98	9115,67	98,22%	- 165,63
<b>Усього</b>		<b>9 281,30</b>	<b>0,00</b>	<b>9 288,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 292,98</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 822,69</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 292,98</b>	<b>9 115,67</b>	<b>98,22%</b>	<b>- 165,63</b>

Генеральний директор  
" " " 2021 року

Селіванов В.В.  
(прізвище, ім'я, по батькові)



## 1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплоенергетичного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план										Фактично профінансовано за звітний період					Відхилення		
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія				теплоенергія				усього		Основою підлягає виконанням робіт, усього	Відсоток виконання з початку року
		доплати	прибуток	амортизація	доплати	прибуток	амортизація	доплати	прибуток	амортизація	доплати	прибуток	амортизація	доплати	прибуток				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
2.1	Будівництво установки очищення димових газів котлоагрегату ст. №7 від пилу. Закінчення робіт	72 413,40	0,00	46 721,31	46 721,31	0,00	25 692,09	25 692,09	0,00	38 910,73	38 910,73	0,00	25 692,09	25 692,09	64 602,82	69 450,03	89,21%	-7 810,58	
<b>Усього</b>		<b>72 413,40</b>	<b>0,00</b>	<b>46 721,31</b>	<b>46 721,31</b>	<b>0,00</b>	<b>25 692,09</b>	<b>25 692,09</b>	<b>0,00</b>	<b>38 910,73</b>	<b>38 910,73</b>	<b>0,00</b>	<b>25 692,09</b>	<b>25 692,09</b>	<b>64 602,82</b>	<b>69 450,03</b>	<b>89,21%</b>	<b>-7 810,58</b>	

Генеральний директор  
" \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2021 року

Селіванов В.В.  
(прізвище, ім'я, по батькові)



## 1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього					
		доплаткові ліквідації	прибутки	амортизації	доплаткові ліквідації	прибутки	амортизації	доплаткові ліквідації	прибутки	амортизації	доплаткові ліквідації	прибутки	амортизації	доплаткові ліквідації	прибутки	амортизації			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
3.1															0,00	0,00	0,00%	0,00	
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

Генеральний директор  
" " \_\_\_\_\_ 2021 року

Селіванов В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)



## 1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період			Відсоток виконання з початку року	Вихилення
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього	Особно згідно з актами виконання з рофіт, усього			
		долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3		
1	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
<b>Усього</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00</b>	

Генеральний директор

" " \_\_\_\_\_ 2021 року

Селіванов В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)





## 1.5. Інше

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план									Фактично профінансовано за звітний період									Відхилення	Відсоток виконання з початку року
		усього			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього				
		дохідів	витрат	балансу	дохідів	витрат	балансу	дохідів	витрат	балансу	дохідів	витрат	балансу	дохідів	витрат	балансу					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3			
Усього		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00			

Генеральний директор

" " \_\_\_\_\_ 2021 року

Селіванов В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)

(прізвище)

