

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата

ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"

Прогнозний період

з

01.01.2021

до

31.03.2021

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 1 квартал 2021 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період						Високок виконання з початку року	Відхилення
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього							
		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього	Освоєно згідно з актами виконання робіт, усього	17		
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3					
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	10 767,09	0,00	0,00	6 470,93	0,00	0,00	4 296,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-10 767,09	
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	112 463,50	0,00	67 589,57	0,00	0,00	44 873,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-112 463,50	
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	4 971,34	0,00	0,00	2 987,73	0,00	0,00	1 983,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-4 971,34	
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	
5	Інше	7 320,40	0,00	0,00	4 399,49	0,00	0,00	2 920,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-7 320,40	
Усього		135 522,33	0,00	67 589,57	13 858,15	0,00	44 873,93	9 200,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-135 522,33	

В.о. генерального директора

№ _____ 20 _____ року

Тараканов Ю.К.

(прізвище, ім'я, по батькові)



1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період										Висоток виконання з початку року	Вихідення
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	17	18		
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація						
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3			
1.1	Модернізація генератора ТВ-60-2 та АРЗ типу РВА-62 ст №7 з впровадженням системи тиристорного збудження у відповідності до розробленого проекту БМР	10 167,87	6 110,80	4057,07													10 167,87		
1.2	Реконструкція ВРУ 110 кВ з заміною масляних вимикачів на елегазові. Проект	599,22	360,13	239,09													599,22		
Усього		10 767,09	6 470,93	4 296,16											0,00	0,00%	10 767,09		

В.о. генерального директора

" " " 20__ року

Тараканов Ю.К.

(прізвище, ім'я, по батькові)



1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплоенергетичного обладнання

ТОВ "ЛПВ" № 12110

№	Назва закладу інвестиційної лінійки	Фінансово-профінансовані за підлітій період												Відсоток виконання і початку року	Відсоток виконання і акційного плану і profit, усього	Відсоток виконання і profit, усього		
		Річний план			Фактично виконано			Фактично виконано за підлітій період			Усього							
		доходів	витрат	чистий прибуток	доходів	витрат	чистий прибуток	доходів	витрат	чистий прибуток								
2.1	Реконструкція системи газоочиски установок на вул. Глиня Хотківська (вулиця вул. Червоноармійська), 20 у Дніпровському районі м. Києва (3-я черга будівництва) БМР	112 463,50	0,00	67 589,57	44 873,03	0,00	67 589,57	44 873,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-112 463,50
Усього		112 463,50	0,00	67 589,57	44 873,93	0,00	67 589,57	44 873,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-112 463,50

В.о. генерального директора
 _____ 20__ року

Тараканов Ю.К.
 (прізвище, ім'я, по батькові)



1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальногосподарського обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Відсоток виконання з початку року	Відхилення			
		Річний план				Фактично профінансовано за звітний період												
		електроенергія			усього	теплоенергія			електроенергія			теплоенергія				усього		
доплаткові джерела фінансування	прибутки	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибутки		амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибутки	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибутки	амортизація						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19-16-3
3.1	Нове будівництво силосного складу для зберігання та вивантаження сухої жолти. Проект	901,66			541,89			359,77							0,00	0,00	0,00%	-901,66
3.2	Модернізація системи водопідготовки ТЕЦ із заміною технологічного обладнання та відновленням працездатності установок очищення замаслених вод. Проект	748,98			450,13			298,85							0,00	0,00	0,00%	-748,98
3.3	Впровадження системи протипожежного захисту турбінного відділення головного корпусу ТЕЦ у відповідності до розробленого проекту БМР	3320,70			1995,71			1324,99							0,00	0,00	0,00%	-3 320,70
Усього		4 971,34	0,00	0,00	2 987,73	0,00	0,00	1 983,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-4 222,36

В.о. генерального директора
" " " 20__ року

Тараканов Ю.К.
(прізвище, ім'я, по батькові)



1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Відсоток виконання з початку року	Вихідення 19=16-3			
		Річний план						усього								Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	17	18
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія							
фінансування			амортизація			фінансування			амортизація			фінансування			амортизація			
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3			
		0,00			0,00									0,00	0,00%	0,00		
Усього		0,00			0,00									0,00	0,00%	0,00		

В.о. генерального директора

" " _____ 20__ року

Тараканов Ю.К.

(прізвище, ім'я, по батькові)



№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Відхилення				
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія				Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року		
		долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				усього	
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3		
1	2 *	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
5.1.	Технічне переоснащення технологічного обладнання з придбанням реєстратора РЕКОН 07БС-32АК/96ДК - 2шт. Придбання обладнання	1120,40			673,35			447,05			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	-1 120,40
5.2.	Придбання спеціалізованої новітньої техніки для забезпечення виробничого процесу. Бульдозер CATERPILLAR D6R2	6 200,00			3 726,14			2 473,86			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	-6 200,00
Усього		7 320,40	0,00	0,00	4 399,49	0,00	0,00	2 920,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-7 320,40

В.о. генерального директора
" " " 20__ року

(прізвище)

Тараканов Ю.К.
(прізвище, ім'я, по батькові)

