

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

Місцезнаходження:
02094, м. Київ, Україна,
вул. Гната Хоткевича, 20
ЄДРПОУ 37739041

Тел.: (044) 277-68-00
Факс: (044) 277-68-03
Ел.пошта: darntec4@gmail.com
Сайт: tec4.kiev.ua

23.07.2021 № 35/1658
На _____ Від _____

Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг України

Управління НКРЕКП у м. Києві
та Київській області

*Про надання звіту щодо
виконання Інвестиційної
програми за 6 місяців 2021 року*

Відповідно до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектростанціях та когенераційних установках, затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15.10.2015 №2585, направляємо звіт щодо виконання Інвестиційної програми ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» за 6 місяців 2021 року.

Додаток: Звіт на 7 арк. в 1 прим.

З повагою,
В.о. генерального директора



Ю.К. Тараканов

Гринченко К.І.
(050) 472-30-71

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата

ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"

Прогнозний період

з

01.01.2021

до

30.06.2021

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 6 місяців 2021 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період						Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			всього	вартість виконаних робіт, усього	вартість виконаних робіт, усього		
		доцільові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доцільові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доцільові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доцільові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доцільові джерела фінансування	прибуток	амортизація					
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3			
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	10 767,09	0,00	0,00	6 470,93	0,00	0,00	4 296,16	0,00	0,00	250,41	0,00	0,00	166,26	416,67	0,00	3,87%	-10 350,42			
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	112 463,50	0,00	67 589,57	0,00	0,00	44 873,93	0,00	0,00	20 884,44	0,00	0,00	13 865,56	0,00	34 750,00	1 176,14	30,90%	-77 713,50			
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	4 971,34	0,00	0,00	2 987,73	0,00	0,00	1 983,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-4 971,34			
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00			
5	Інше	7 320,40	0,00	0,00	4 399,49	0,00	0,00	2 920,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-7 320,40			
Усього		135 522,33	0,00	67 589,57	13 858,15	0,00	44 873,93	9 200,68	0,00	20 884,44	250,41	0,00	13 865,56	166,26	35 166,67	1 176,14	25,95%	-100 355,66			

В.о. генерального директора

" " " 2021 року

Тараканов Ю.К.

(прізвище, ім'я, по батькові)



1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		усього			електроенергія			теплоенергія			усього							
		4	5	6	доплаткові ліквідації	прибутки	амортизація	доплаткові ліквідації	прибутки	амортизація	доплаткові ліквідації	прибутки	амортизація				15	16
1.1	Модернізація генератора ТВ-60-2 та АРЗ типу РВА-62 ст №7 з впровадженням системи тиристорного збудження у відповідності до розробленого проекту БМР	10 167,87		6 110,80	4 057,07									166,26	416,67		4,10%	9 751,20
1.2	Реконструкція ВРУ 110 кВ з заміною масляних вимикачів на елегазові. Проект	599,22		360,13	239,09									0,00	0,00		0,00%	599,22
Усього		10 767,09	0,00	6 470,93	4 296,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,41	0,00	166,26	416,67	0,00	3,87%	10 350,42	

В.о. генерального директора

" " " 2021 року

Тараканов Ю.К.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплоенергетичного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Вихідна	
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						
		долятки фінансування	прибуток	амортизація	долятки фінансування	прибуток	амортизація	долятки фінансування	прибуток	амортизація	долятки фінансування	прибуток	амортизація				усього
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
2.1	Реконструкція системи газозабезпечення установок на вул. Гната Хоткевича (колишня вул. Червоногвардійська), 20 у Дніпровському районі м. Києва (3-й черга будівництва) БМР	112 463,50	0,00	67 589,57	0,00	44 873,93	0,00	0,00	0,00	20 884,44	0,00	13 865,56	0,00	34 750,00	1 176,14	30,90%	-77 713,50
Усього		112 463,50	0,00	67 589,57	0,00	44 873,93	0,00	0,00	0,00	20 884,44	0,00	13 865,56	0,00	34 750,00	1 176,14	30,90%	-77 713,50

В.о. генерального директора

* * * 2021 року

Тараканов Ю.К.

(прізвище, ім'я, по батькові)



1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальногосподарського обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						усього
		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16					
1		3												17	18	19=16-3	
3.1	Нове будівництво силосного складу для зберігання та відвантаження сухої зли. Проект	901,66		541,89							359,77			0,00	0,00%	-901,66	
3.2	Модернізація системи водопідготовки ТЕЦ із заміною технологічного обладнання та відновленням працездатності установок очищення замаслених вод. Проект	748,98		450,13							298,85			0,00	0,00%	-748,98	
3.3.	Впровадження системи протипожежного захисту турбинного відділення головного корпусу ТЕЦ у відповідності до розробленого проекту. БМР	3320,70		1995,71							1324,99			0,00	0,00%	-3 320,70	
Усього		4 971,34	0,00	2 987,73	0,00	0,00	1 983,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-4 222,36		

В.о. генерального директора

" " " 2021 року

Тараканов Ю.К.

(прізвище, ім'я, по батькові)



(підпис)

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Відсоток виконання з початку року	Вихідна			
		Річний план				електроенергія				теплоенергія						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	
		електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія						
доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00	0,00%	0,00
Усього		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00	0,00%	0,00

В.о. генерального директора

" " " 2021 року

Тараканов Ю.К.

(прізвище, ім'я, по батькові)



(підпис)

1.5. Інше

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Відхилення			
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія				Освоєно згідно з актами виконання з робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	
		усього	дохідкові джерела фінансування	прибуток	амортизація	дохідкові джерела фінансування	прибуток	амортизація	дохідкові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього					
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2																19=16-3
5.1.	Технічне переоснащення технологічного обладнання з придбанням ресстратора РЕКОН 07БС-32АК/96ДК - 2шт. Придбання обладнання	1120,40			673,35			447,05						0,00			0,00%
5.2.	Придбання спеціалізованої новітньої техніки для забезпечення виробничого процесу. Бульдозер CATERPILLAR D6R2	6 200,00			3 726,14			2 473,86						0,00			0,00%
Усього		7 320,40	0,00	0,00	4 399,49	0,00	0,00	2 920,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-7 320,40

В.о. генерального директора

" _____ " _____ 2021 року



(підпис)

Тараканов Ю.К.

(прізвище, ім'я, по-батькові)

(прізвище)