

Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата

ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"

Прогнозний період

з

01. 01. 2019

до

31. 03. 2019

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 1 квартал 2019 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Фактично профінансовано за звітний період												Відхилення			
		Річний план			електроенергія			теплоенергія			усього				Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	
		усього	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	теплоенергія	амортизація	усього				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	8 287,50	0,00	0,00	5 254,26	0,00	0,00	3 032,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-8 287,50
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	23 611,07	0,00	14 969,37	0,00	0,00	8 641,70	0,00	0,00	13 243,45	0,00	0,00	10 367,62	0,00	23 611,07	100,00%	0,00
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	4 382,40	0,00	0,00	2 778,43	0,00	0,00	1 603,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-4 382,40
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Інше	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Усього		36 280,97	0,00	14 969,37	8 032,69	8 641,70	4 637,21	0,00	0,00	13 243,45	0,00	0,00	10 367,62	0,00	23 611,07	65,08%	-12 669,90

Генеральний директор

" " " 20__ року

Селіванов В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Всього згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення		
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія							
		усього	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток				амортизація	усього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1.1	Модернізація генератора ТВ-60-2 та АРЗ типу РВА-62 ст № 5 з впровадженням системи тиристорного збудження у відповідності до розробленого проекту	8 287,50	0,00	0,00	5254,26	0,00	0,00	0,00	3033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8 287,50
Усього		8 287,50	0,00	0,00	5254,26	0,00	0,00	0,00	3 033,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	8 287,50

Генеральний директор

" " " 20__ року

Селіванов В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)



1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплових електричних обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план				Фактично профінансовано за річний період						Відсоток виконання з початку року	Відсоток виконання з початку року				
		усього	електроенергія			тепловидільність			електроенергія					усього			
			доплати за електроенергію	прибутки	амортизація	доплати за електроенергію	прибутки	амортизація	доплати за електроенергію	прибутки	амортизація						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
2.1	Будівництво установок очищення димових газів котлоагрегату ст. №7 під пилу	23 611,07	0,00	14 969,37	14 969,37	8 641,70	8 641,70	0,00	0,00	13 243,45	13 243,45	0,00	10 367,62	10 367,62	23 611,07	0,00	100,00%
Усього		23 611,07	0,00	14 969,37	14 969,37	8 641,70	8 641,70	0,00	0,00	13 243,45	13 243,45	0,00	10 367,62	10 367,62	23 611,07	0,00	100,00%

Генеральний директор
 " " " 20__ року

Селіванов В.В.
 (прізвище, ім'я, по батькові)



1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальногосподарського обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Освоєно згідно з актами виконання робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Вихідення	
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						усього
		доплаткові ліквідації	прибутки	амортизація	доплаткові ліквідації	прибутки	амортизація	доплаткові ліквідації	прибутки	амортизація	доплаткові ліквідації	прибутки	амортизація				
3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
1	2																19=16-3
3.1	Реконструкція систем хімічного очищення ТЕЦ з впровадженням сучасного обладнання ультрафільтрації (проектні роботи)	841,80			533,70			308,10							0,00	0,00%	-841,80
3.2	Модернізація системи паливоподачі з технічним переоснащенням ват вагончиків у відповідності до розробленого проекту	3540,60			2244,73			1295,87							0,00	0,00%	-3 540,60
Усього		4 382,40	0,00	0,00	2 778,43	0,00	0,00	1 603,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-4 382,40	

Генеральний директор
" " " 20__ року

Селіванов В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)



1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план												Фактично профінансовано за звітний період			Відхилення	
		усього			електроенергія			теплоенергія			усього			Освоєно згідно з планами виконання з	Відсоток виконання з початку року			
		долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	долаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація			усього		17
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
		0,00			0,00			0,00			0,00				0,00	0,00	0,00%	0,00
	Усього	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Генеральний директор

" " " 20__ року

Селіванов В.В.

(прізвище, ім'я, по батькові)



1.5. Інше

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						Основно лінійно з яктами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Вихідення		
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія							
		доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	доплаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				усього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3 0,00
Усього		0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

Генеральний директор

" " _____ 20__ року

(прізвище)

Селіванов В.В.
(прізвище, ім'я, по батькові)