

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ»

Місцезнаходження:
02094, м. Київ, Україна,
вул. Гната Хоткевича, 20
ЄДРПОУ 37739041

Тел.: (044) 277-68-00
Факс: (044) 277-68-03
Ел.пошта: darntec4@gmail.com
Сайт: tec4.kiev.ua

26.10.2021 № 35/2289
На _____ Від _____

Національна комісія, що здійснює
державне регулювання у сферах енергетики та
комунальних послуг України

Управління НКРЕКП у м. Києві
та Київській області

*Про надання звіту щодо
виконання Інвестиційної
програми за 9 місяців 2021 року*

Відповідно до Порядку формування інвестиційних програм ліцензіатів з виробництва електричної та теплової енергії на теплоелектростанціях та когенераційних установках, затвердженого Постановою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, від 15.10.2015 №2585, направляємо звіт щодо виконання Інвестиційної програми ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» за 9 місяців 2021 року.

Додаток: Звіт на 7 арк. в 1 прим.

**З повагою,
В.о. генерального директора**

Ю.К. Тараканов

Гринченко К.І.
(050) 472-30-71



Звіт щодо виконання інвестиційної програми

Найменування ліцензіата

ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"

Прогнозний період

з

01.01.2021

до

30.09.2021

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 9 місяців 2021 року

2

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	усього	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія						
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електроенергетичного обладнання	10 767,09	0,00	0,00	6 470,93	0,00	0,00	4 296,16	0,00	0,00	1 568,71	0,00	0,00	1 041,50	2 610,21	0,00	24,24%	-8 156,88
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплоенергетичного обладнання	112 463,50	0,00	67 589,57	0,00	0,00	44 873,93	0,00	0,00	29 675,09	0,00	287,73	0,00	0,00	49 376,92	10 085,53	43,90%	-63 086,58
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальногосподарського обладнання	4 971,34	0,00	0,00	2 987,73	0,00	0,00	1 983,61	0,00	0,00	287,73	0,00	0,00	191,03	478,76	25,62	0,00%	-4 492,58
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
5	Інше	7 320,40	0,00	0,00	4 399,49	0,00	0,00	2 920,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-7 320,40
Усього		135 522,33	0,00	67 589,57	13 858,15	0,00	44 873,93	9 200,68	0,00	29 675,09	1 856,44	0,00	19 701,83	1 232,53	52 465,89	10 111,15	38,71%	-83 056,44

В.о. генерального директора

_____ 2021 року

Тараканов Ю.К.

(прізвище, ім'я, по батькові)



1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електроенергетичного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
11	Модернізація генератора ТВ-60-2 та АРЗ типу РВА-62 ст.№7 з впровадженням системи тиристорного збудження у відповідності до розробленого проекту ДМР	10 167,87			6110,80			4057,07			1568,71			1041,50	2610,21		25,67%	- 7 557,66
12	Реконструкція ВРУ 10 кВ з замінною магіяльних вимикачів на етажах. Проект	599,22			360,13			239,09			0,00			0,00	0,00		0,00%	- 599,22
Усього		10 767,09	0,00	0,00	6 470,93	0,00	0,00	4 296,16	0,00	0,00	1 568,71	0,00	0,00	1 041,50	2 610,21	0,00	24,24%	- 8 156,88

В.о. генерального директора

" " 2021 року



Тараканов Ю.К.

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплової енергії

№	Назва закладу інвестиційної програми	усього	Річний план				Фактично профінансовано за даний період				усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення				
			електроенергія	теплоенергія	електроенергія	теплоенергія	електроенергія	теплоенергія										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-17
2.1	Реконструкція системи газопостачання устаткування на вул. Липта Хоткевича (колишня вул. Червонопартизанська), 20 у м. Дніпропетровськ, районі м. Кривий (3-й черга будівництва) ЄМР	112 463,50		67 589,57	0,00	44 873,93	0,00	29 675,09	0,00	19 701,83	0,00	49 376,92	10 085,53	43,90%	-63 086,58			
Усього		112 463,50	0,00	67 589,57	0,00	44 873,93	0,00	29 675,09	0,00	19 701,83	0,00	49 376,92	10 085,53	43,90%	-63 086,58			

В.о. генерального директора

_____ 2021 року

Тараканов Ю.К.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальногосподарського обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
		електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія		усього								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
		усього	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього			
3.1	Нове будівництво сипосного складу для зберігання та відвантаження сухої зони. Проект	901,66			541,89			359,77			152,69			101,38	254,07	25,62	0,00%	-647,59
3.2	Модернізація системи водопідготовки ТЕЦ із заміною технологічного обладнання та відновленням працездатності установок очищення замаслених вод. Проект	748,98			450,13			298,85			135,04			89,65	224,69	0,00	0,00%	-524,29
3.3	Виробдження системи протипожежного захисту турбинного відділення головного корпусу ТЕЦ. У виповільності до розробленого проекту. БМР	3320,70			1995,71			1324,99			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	-3 320,70
Усього		4 971,34	0,00	0,00	2 987,73	0,00	0,00	1 983,61	0,00	0,00	287,73	0,00	0,00	191,03	478,76	25,62	0,00%	-3 968,29

В.О. генерального директора

" " " 2021 року

Тараканов Ю.К.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	усього	Річний план				Фактично профінансовано за звітний період				усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення				
			електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
		0,00			0,00			0,00			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00
Усього		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00

В.О. генерального директора

" " " 2021 року



Тараканов Ю.К.

(прізвище, ім'я, по батькові)

№	Назва заходів інвестиційної програми	усього	Річний план			Фактично профінансовано за звітний період			усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення						
			електроенергія	теплоенергія	електроенергія	теплоенергія												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
5.1.	Технічне переснащення технологічного обладнання з придбанням реставратора РЕКОН 07БС-32АК/96ДК - 2шт. Придбання обладнання	1120,40			673,35			447,05			0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	-1 120,40
5.2.	Придбання спеціалізованої новітньої техніки для забезпечення виробничого процесу: Бульдозер САТЕРПЛЛАР Д6К2	6 200,00			3 726,14			2 473,86			0,00			0,00	0,00	0,00%	-6 200,00	
Усього		7 320,40	0,00	0,00	4 399,49	0,00	0,00	2 920,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-7 320,40	

В.о. генерального директора
" " " 2021 року

(прізвище)

Тараканов Ю.К.
(прізвище, ім'я, по Батькові)

