

Звіт щодо виконання інвестиційної програми			
Найменування ліцензіата		ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"	
Прогнозний період	3	до	01.01.2016
		з	30.06.2016

БАТВЕРДЖУЮ
 Б.О. І генерального директора
 ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"
 Васюнін Д.Г.
 2016 р.



1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за II кварталом 2016 року

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	усього	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
			електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія							
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15					
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	9 121,04	5 733,41	0,00	3 387,63	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91	0,00	0,67%	-9 060,13
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	67 568,22	7 167,40	0,00	29 447,30	7 306,00	0,00	0,00	23 647,51	0,00	17 833,51	0,00	0,00	11 770,99	29 604,50	252,33	43,81%	-37 963,72	
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальногосподарського обладнання	19 585,58	7 022,61	0,00	1 135,96	9 671,62	0,00	0,00	1 755,39	0,00	870,60	0,00	0,00	110,36	980,96	121,81	5,01%	-18 604,61	
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	6 278,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706,32	0,00	428,15	0,00	0,00	54,27	482,42	641,15	7,68%	-5 795,99	
5	Інше	4 349,85	4 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	-4 349,85	
Усього		106 903,09	24 123,27	0,00	39 666,69	9 977,62	0,00	0,00	26 126,10	0,00	19 193,17	0,00	0,00	11 935,62	31 128,79	1 015,29	29,12%	-75 774,30	

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)
" 20 року

Васюнін Д.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

№	Назва заходів інвестиційної програми	усього	Річний план			Фактично профінансовано за звітний період			усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення							
			електроенергія	теплоенергія	електроенергія	теплоенергія	усього												
			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3	
		додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього					
1																			
1.1	Реконструкція респараторів аварійних поїзд на 1 та II СШ 110кВ (Рекон 2 - 2 комплекта)	1 040,36	1 040,36								0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	-1 040,36	
1.2	Модернізація генератора ТГ-7 з заміною АДВ, кабелів в колах збудження та контрольних кабелів: 1. Заміна контрольних кабелів кіл збудження. 2. Заміна газоохолоджувачів 2 шт. 3. Заміна ізоляторів на виводах генератора 12 шт.	3 387,63			3 387,63						60,91			60,91	0,00	0,00	1,80%	-3 326,72	
1.3	Модернізація трансформатора власних потреб 22Т із замінною системою охолодження та замінною масти, заправної апаратури, пристроїв охолодження, релейного захисту та кабелів вторинної комутації.	696,21			696,21						0,00			0,00	0,00	0,00%	-696,21		
1.4	Реконструкція схеми пилородані К-8 з установкою частотнорегульованого електроприводу	1 024,10			1 024,10						0,00			0,00	0,00	0,00%	-1 024,10		
1.5	Технічне переобладнання електроприводів механізмів (ЦН-7А, ЗСН-4, Д-7б, Д-9а, МВ-9б) та заміна електродвигунів 5 шт. на енергозберігаючі	2 972,74	2 972,74								0,00			0,00	0,00	0,00%	-2 972,74		
Усього		9 121,04	5 733,41		3 387,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,91	0,00	0,00	60,91	0,00	0,00	0,67%	-9 060,13	

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)
_____ 20 _____ року

Васюнін Д.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)



1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія							
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15
2.1	Модернізація системи повітропідігріву котлоагрегата ТП-15 ст.№ 9 з модернізацією вузлів: 1. Заміна верхніх кубів повітропідігрівача (2-ої ступені) - 73,8 тн. 2. Заміна компенсаторів над верхніми кубами повітропідігрівача - 0,95 тн. Реконструкція ліпосистем 9-А,Б з модернізацією вузлів: 1. Заміна приводної шестерні, валу та підшипників млина 9-А. 2. Заміна робочого колеса, вала і підшипників холодової частини МВ-9 Б 3. Заміна живильників пилу № 1,2,3,4	4 512,85			1 792,05			2 720,80			1 983,57			2 393,55	4 377,12	16,88	96,99%	-135,73
2.2	Модернізація вішневої шестерні млина 9-А. 3. Заміна робочого колеса, вала і підшипників холодової частини МВ-9 Б 4. Заміна живильників пилу № 1,2,3,4	1 492,51			1 194,00			298,50			988,14			247,04	1 235,18	4,62	82,76%	-257,33
2.3	Модернізація вузлів котлоагрегату ТП-15 ст. № 8 з замінною засувкою ППВТ-82 на засувку (тип 885-225-Є)	1 490,59			591,91			898,68			322,46			489,78	812,24	50,20	54,49%	-678,35
2.4	Реконструкція системи трубопроводів котельної установки ТП-15 ст.№ 8 з замінною поверхнею нагріву пароперегрівача: 1. Заміна пакетів конвективного пароперегрівача ІІ ст. 2. Реконструкція системи криплення та відливу пакета змійовників	2 536,74			1 007,34			1 529,40			811,29			728,49	1 539,78	0,00	60,70%	-996,96
2.5	Реконструкція системи трубопроводів котлоагрегату ТП-15 ст.№ 8 з замінною поверхнею нагріву котла: 1. Заміна трубопроводів лівого бокового еcranу (20,2 тн) 2. Ошиповка та торкретування поверхонь нагріву з застосуванням сучасних технологій. 3. Відновлення ізоляції лівого еcranу з застосуванням сучасних матеріалів (66 м³).	2 702,25			1 073,06			1 629,19			699,73			1 062,81	1 762,54	0,00	65,22%	-939,71
2.6	Реконструкція пилосистем 8-А,Б з модернізацією вузлів: 1. Заміна приводної шестерні, валу та підшипників млина 8-Б. 2. Заміна шпіндральної брони М8-Б (16тн). 3. Заміна робочого колеса і валу МВ 8-А. 4. Заміна живильників пилу № 1,2,3,4	2 988,66			2 390,93			597,73			1 662,64			415,66	2 078,30	3,89	69,54%	-910,36
2.7	Модернізація вузлів котлоагрегату ТП-47ст. №7: 1. Заміна регулюючого шибарного клапану Ду-175 на ЗВЖ. 2. Ошиповка та торкретування поверхні труб запальнового поєму з застосуванням сучасних матеріалів	1 838,18			729,94			1 108,24			621,06			943,32	1 564,38	8,18	85,10%	-273,80

20

2.8	Реконструкція системи трьохпривідної котельної Устявоки ТП-47 ст.№7 з заміною поверхонь нагріву котла: 1. Заміна труб бокових екранів Ø60x5 ст.20 від вільн. 12,5 до вільн. 29,2 210 шт. (26,6 тн) 2. Заміна труб фронтного екрану Ø60x5 ст.20 від вільн. 13,1 до вільн. 28,8 152 шт. (19,3 тн)	4 512,68		1 791,98		2 720,69		1 900,90		2 280,58	4181,48	122,31	92,66%	-331,20
2.9	Реконструкція підсистем 7-А,Б з модернізацією вузлів: 1. Заміна привідної шестерні валу та підшипників приводу млина 7-Б 2. Заміна циліндричної броні М-7А(16 тн) 3. Заміна робочого колеса і валу МВ 7-Б. 4. Заміна живильників пилу № 1,2,3,7	3 252,43		2 601,94		650,49		1 626,70		406,68	2033,38	18,47	62,52%	-1 219,05
2.10	Реконструкція системи трубопроводів котельної установки ТП-15 ст.№6 з заміною поверхонь нагріву пароперегрівача: 1. Заміна пакетів змійовників II ст. КПП Ø42x4,5 ст.12Х1МФ (22,5 тн) 2. Реконструкція системи кріплення та підвіски пакетів змійовників II ст. КПП -110 шт. (770 кг.)	2 536,74		1 007,34		1 529,40		701,86		562,26	1264,12	0,00	49,83%	-1 272,62
2.11	Реконструкція трубопроводів системи живлення котлоагрегату ТП-15 ст.№ 6: 1. Заміна пакетів змійовників Ø32x4 мм (31,45 тн) нижнього блоку I ст. ВЕ. 2. Реконструкція системи дистанціювання пакетів змійовників нижнього блоку I ст. ВЕ.	2 399,00		952,64		1 446,35		1 259,95		1 409,96	2669,91	0,00	111,29%	270,91
2.12	Реконструкція підсистем 6-А,Б з модернізацією вузлів: 1. Заміна задньої стінки (привідної) барабану М-6Б. 2. Модернізація вішневої та заміна привідної шестерні приводу М-6Б. 3. Заміна циліндричної та торцевої броні М-6 А,Б. 4. Заміна робочого колеса, валу та підшипників холодової частини МВ-6Б. 5. Заміна живильників пилу № 1,3,5,7. 6. Заміна проточок сирого вугілля від ЖСВ до млинів 6А,Б -1,8тн.	4 713,55		3 770,84		942,71		3 339,88		584,97	3924,85	5,98	83,27%	-788,70
2.13	Реконструкція турбіни ПТ-50-90/13 ст.№7 з модернізацією окремих вузлів: 1. Заміна поворотної діафрагми. 2. Реконструкція муфти РВГ-РНТ. 3. Заміна ухлинячів ЦВГ, ЦНТ. 4. Заміна діафрагм ЦВТ 3,4,7 ступенів. 5. Заміна упорних колодок для отворно-упорних підшипників РВГ, РНТ. 6. Заміна вкислих водневих ухлинячів генератора. 7. Заміна латунних трубок ПНТ № 2,3. 8. Заміна латунних трубок МО -7А,Б,Г. 9. Заміна латунних трубок конденсатора. 10. Реконструкція ПВТ № 5,6,7 з повною заміною спіралей трубної системи.	18 073,26	4 007,07	8 470,74		5 595,45		1 421,77			1 421,77	3,53	7,87%	-16 651,49
2.14	Реконструкція газочисного устаткування котлоагрегатів ТП-220 ст.№ 7,8,9	4 636,45	1 636,45			3 000,00						0,00	0,00%	-4 636,45
2.15	Розробка ТЕО для будівництва нового котла з циркуляційним киплячим шаром, навантаженням 410 т/г	1 150,00		920,00		230,00						0,00	0,00%	-1 150,00

2.16	Реконструкція К-5 з можливістю роботи на твердому паливі	4 381,85	479,40		1 152,56	1 000,00		1 749,89		493,56			245,89	739,45	18,26	16,88%	-3 642,40	
2.17	Модернізація системи теплопостачування К-5 з відновленням млінів 5А,Б	2 906,67	1 000,67			1 906,00								0,00	0,00	0,00%	-2 906,67	
2.18	Модернізація турбіни ТТ-5: 1. Заміна діфрагми регулювочої (А-1131392) 2. Заміна робочих лопаток (5,6, 7, 8, 9 та 28 ступені), 3. Заміна ухильників ЦВГ, ДНГ. 4. Заміна обойми Мдв ЦНГ.	1 443,81	43,81			400,00				0,00			0,00	0,00	0,00	0,00%	-1 443,81	
Усього		67 568,22	7 167,48		20 447,56	7 306,00	0,00	23 647,51	0,00	0,00	17 833,51	0,00	0,00	11 770,99	29 604,50	252,33	43,81%	-37 963,72

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

" ____ " _____ 20 ____ року

Васюнін Д.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)



1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальногосподарського обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення	
		електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія							
		усього	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	усього						
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
3.1	Реконструкція крана "Блеккер" з модернізацією електричної схеми з замінюю системи управління на ручасну	543,77			482,60			61,17			145,93			18,50	164,42	121,81	30,24%	-379,35
3.2	Модернізація обладнання мазутного господарства ТЕЦ	1 860,00	1 860,00							184,65				23,41	208,05	0,00	11,19%	-1 651,95
3.3	Реконструкція системи рециркуляції гарячого повітря розморожувального пристрою згідно проекту	561,51	561,51							0,00				0,00	0,00	0,00	0,00%	-561,51
3.4	Реконструкція системи витяжки вугілля з замінюю дробарно-фрезерної машини на ручасну	340,00			301,75			38,25		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00%	-340,00
3.5	Реконструкція системи паливоподачі з модернізацією стручковою конвеєру №6 та привідних бункерів	480,61	480,61							0,00				0,00	0,00	0,00	0,00%	-480,61
3.6	Реконструкція освітлювача №4 хіміволоочинисти з модернізацією: збірного жолоба, верхнього перекидця, верхньої розподільчої решітки та повітрявиділюючих бачків на освітлювачі №4, з замінюю приладів: імпдльєкторів вапна, залізного купоросу, випарника води	479,54			53,95			425,59		276,69				35,07	311,76	0,00	65,01%	-167,78
3.7	Реконструкція Н - катодитового фільтру № 8 з замінюю фільтруючого матеріалу	862,62			97,04			765,58		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00%	-862,62
3.8	Реконструкція На - катодитового фільтру № 2 конденсаоочнистки з замінюю фільтруючого матеріалу	408,97			46,01			362,96		263,34				33,38	296,72	0,00	72,55%	-112,25
3.9	Реконструкція схеми комерційного обліку теплової енергії в магістралях мережної води №№ 1... 6, 9, 9Б, магістралях підключення теплових мереж, трубопроводах власних потреб	13 792,11	4 120,49			9 671,62				0,00				0,00	0,00	0,00	0,00%	-13 792,11
3.10	Впровадження автоматичної схеми охолодження магістралях турбінних установок №5, 6, 7 та ферм перекидця головного корпусу котлоуробничого цеху (1 етап. Розробка робочого проекту)	256,45			154,61			101,83		0,00				0,00	0,00	0,00	0,00%	-256,45
Усього		19 585,58	7 022,59	0,00	9 671,62	0,00	1 755,39	0,00	0,00	870,60	0,00	0,00	0,00	110,36	980,96	121,81	5,01%	-18 604,61

Корпункт ліцензіата

(Уповноважена ним особа)

20 року

(підпис)

Васюнін Д.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

№	Назва заходів інвестиційної програми	усього	Річний план				Фактично профінансовано за звітний період				усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення				
			електроенергія		теплоенергія		електроенергія		теплоенергія									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
4.1	Модернізація схеми зоголодження з замінюю тр-ду з захищеними покриттями або встановленнями Свчальтових кліщів	1 599,62			1 119,66			179,96			82,39			10,44	92,84	266,31	5,80%	-1 506,78
4.2	Реконструкція 1,2 секцій зоголодження згідно проекту. Будівництво колодязя №1	4 678,79			4 152,43		526,36				345,76			43,83	389,59	374,84	8,33%	-4 289,21
Усього		6 278,41	0,00	0,00	5 272,09	0,00	706,32	0,00	0,00	0,00	428,15	0,00	0,00	54,27	482,42	641,15	7,68%	-5 795,99

Керівник ліцензіата
(Уповноважена ним особа)
" " 20 року

Васюнін Д.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)



(підпис)

1.5. Інше

9

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	усього	Річний план						Фактично профінансовано за звітний період						усього	Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
			електроенергії			теплоенергії			електроенергії			теплоенергії						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
5.1	Заміна застарілого верстатного парку ремонтної дільниці на сучасні зразки	4 199,85	4 199,85												0,00	0,00	0,00	-4 199,85
5.2	Придбання двух будилозрів, екскаватора та САД для оптимізації процесу розвантаження вугілля	150,00						16,88							0,00	0,00	0,00	-150,00
Усього		4 349,85	4 199,85	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 349,85

Керівник ліцензіата
(Уповноважена ним особа)
_____ 20__ року

Васюнін Д.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)

