ЗАТВЕРДЖУЮ
Т.в.о. генерального директора
ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"
_____ Васюнін Д.Г.
"___" _____ 2016 р.

Звіт щодо виконання інвестиційної програми				
Найменування ліцензіата	**ТОВ "ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ"**			
Прогнозний період	з	01.01.2015	до	31.12.2015

1. Загальний звіт з виконання інвестиційної програми за 2015 рік

тис. грн без ПДВ

№	Складові інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1	Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання	**5 735,16**	0,00	0,00	5 735,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104,81	0,00	0,00	0,00	**3 104,81**	**3 104,81**	**54,14%**	**-2 630,35**
2	Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання	**59 539,63**	0,00	0,00	34 047,62	0,00	0,00	25 492,01	0,00	0,00	15 096,79	0,00	0,00	11 471,81	**26 568,60**	**24 447,06**	**44,62%**	**-32 971,03**
3	Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання	**1 184,88**	0,00	0,00	612,83	0,00	0,00	572,05	0,00	0,00	380,39	0,00	0,00	296,71	**677,10**	**677,10**	**57,15%**	**-507,78**
4	Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд	**10 059,64**	0,00	0,00	5 498,50	0,00	0,00	4 561,14	0,00	0,00	3 172,20	0,00	0,00	1 860,50	**5 032,70**	**5 032,70**	**50,03%**	**-5 026,94**
5	Інше	**90,00**	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,20	0,00	0,00	0,00	**125,20**	**125,20**	**139,11%**	**35,20**
Усього		**76 609,30**	0,00	0,00	45 984,10	0,00	0,00	30 625,20	0,00	0,00	21 879,39	0,00	0,00	13 629,02	**35 508,41**	**33 386,87**	**46,35%**	**-41 100,90**

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)
"____" _____ 20___ року

(підпис)

Васюнін Д.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.1. Реконструкція, модернізація та будівництво електротехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
1.1	Модернізація ОРУ-110кВ з заміною ізоляторів роз'єднувачів (ШР) в кількості 15 штук.	**1 003,15**			1003,15						772,98				**772,98**	**772,98**	**77,06%**	**-230,17**
1.2	Модернізація комерційного обліку електроенергії з заміною лічильників на силових трансформаторах та трансформаторах власних потреб: 1.Заміна лічильників Альфа(клас точності 1) на лічильники SL7000(клас	**781,36**			781,36						731,99				**731,99**	**731,99**	**93,68%**	**-49,37**
1.3	Модернізація кіл напруги I і II СШ 110кВ з заміною трансформаторів напруги (тип НКФ-110-83У1) на I і II СШ 110кВ в кількості 6 шт.	**868,54**			868,54						698,93				**698,93**	**698,93**	**80,47%**	**-169,61**
1.4	Модернізація генератора ТГ-5 , заміна кабелів в колах збудження та контрольних кабелів:	**3 082,11**			3082,11						900,91				**900,91**	**900,91**	**29,23%**	**-2 181,20**
Усього		**5 735,16**	0,00	0,00	5 735,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104,81	0,00	0,00	0,00	**3 104,81**	**3 104,81**	**54,14%**	**-2 630,35**

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)
"____" _____ 20___ року

(підпис)

Васюнін Д.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.2. Реконструкція, модернізація та будівництво теплотехнічного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
2.1	Модернізація фронтового екрану К-9 (ТП-15) від нижніх колекторів до відмітки 13,8м: 1.Демонтаж, виготовлення та заміна труб Ø60х5 ст.20 (16,8 тн) 2.Відновлювання запалювального поясу фронтового екрану(4,13м³). 3. Ошиповка поверхні щойно встановлених труб-136800 шипів(Ø12мм.,L=25мм) 4.Обмурівка та ізоляція фронтового екрану(82,0 м³)	**4 309,53**			2509,53			1800,00			1 688,65			1 169,40	**2 858,05**	**2 858,05**	**66,32%**	**-1 451,48**
2.2	Модернізація пилосистем 9-А,Б з розворотом вінцевої та заміною приводної шестерні М-9Б: 1.Ремонт барабану М-9А,Б. 2.Заміна приводної шестерні, валу та підшипників млина 9-Б. 3.Розворот вінцевої шестерні млина 9-Б.	**2 047,60**			1247,00			800,60			1 155,06			781,32	**1 936,38**	**1 936,38**	**94,57%**	**-111,22**
2.3	Модернізація котлоагрегату ТП-15 ст. № 8 з заміною засувки ППВТ-82 на засувку (тип 885-225-	**2 930,78**			1791,00			1139,78			1 324,73			924,91	**2 249,64**	**2 249,64**	**76,76%**	**-681,14**
2.4	Модернізація лівого екрану котлоагрегату ТП-15 ст.№8 від відм. 3,25 до відм. 29,2: 1.Заміна труб Ø60х5 ст.20 (20,2 тн). 2.Ошиповка поверхні встановлених труб-35100 шипів(12мм.,L=25мм). 3.Обмурівка та ізоляція лівого екрану(66м³).	**3 280,77**			1880,00			1400,77			557,43			451,61	**1 009,04**	**0,00**	**30,76%**	**-2 271,73**
2.5	Модернізація пилосистем 8-А,Б з заміною зовнішньої броні передньої і задньої торцових стінок та повною заміною циліндрічної броні, заміною приводної шестерні та валу приводу М-8А і робочого колеса МВ-8Б: 1.Заміна привідної шестерні,валу та підшипників млина 8-А.	**2 588,25**			1580,25			1008,00			1 155,79			887,75	**2 043,54**	**2 043,54**	**78,95%**	**-544,71**

2.6	Модернізація котлоагрегату ТП-47 ст. № 7 з заміною головних запобіжних клапанів, підготовкою елементів котла до ТД для продовження терміну експлуатації та експлуатаційним контролем металу та зварних з'єднань: 1.Заміна головних запобіжних клапанів 530-150/-0В,Ру-100кг/см²(2 шт.). 2.Ошиповка поверхні труб,що не відповідають вимогам НТД(15200 шипів Ø10мм.,L=25мм). 3. Опресування кубів та усунення виявлених дефектів (16,0 тн).	**3 662,37**			2262,00			1400,37			1 559,50			875,16	**2 434,66**	**2 434,66**	**66,48%**	**-1 227,71**
2.7	Модернізація верхнього поясу бокових екранів від відм.12,5 до відм.29,2 та фронтового екрану від відм.13,1 до відм.28,8 котлоагрегату ТП-47 ст.№7: 1.Заміна труб бокових екранів Ø60х5 ст.20 від відм.12,5 до відм. 29,2 210шт. (26,6 тн). 2.Заміна труб фронтового екрану Ø60х5 ст.20 від відм.13,1 до відм. 28,8 152 шт. (19,3 тн).	**4 448,59**			2568,84			1879,75			528,85			437,02	**965,87**	**0,00**	**21,71%**	**-3 482,72**
2.8	Модернізація пилосистем 7-А,Б з заміною приводної шестерні та валу М-7А: 1.Заміна приводної шестерні з валом і підшипниками М-7А.	**1 666,03**			966,03			700,00			812,22			495,31	**1 307,53**	**1 307,53**	**78,48%**	**-358,50**
2.9	Модернізація пилосистем 6-А,Б з заміною задньої стінки, вихідної горловини М-6Б і перезаливанням ОУП та заміною привідної шестерні валу та підшипників приводу М-6А,Б: 1.Заміна задньої стінки(привідної) барабана М-6Б. 2.Заміна приводної шестерні з валом і підшипниками М6-А,Б.	**3 684,42**			2004,42			1680,00			2 054,04			1 159,23	**3 213,27**	**3 213,27**	**87,21%**	**-471,15**
2.10	Модернізація турбіни ТГ-5: 1.Заміна діафрагми регулюючої (А-1131392). 2.Заміна робочих лопаток (5,6,7,8,9 та 28 ступені), 3.Заміна ущільнень ЦВТ, ЦНТ. 4.Заміна обойми №4 ЦНТ.	**9 769,33**			6073,80			3695,53			4 174,28			4 229,71	**8 403,99**	**8 403,99**	**86,02%**	**-1 365,34**
2.11	Впровадження новітніх технологій в системі пилеприготування із встановленням волкового млина для паралельної роботи з млином 9Б (Етап 1. Проект)	**1 500,00**			850,00			650,00			48,33			35,30	**83,63**	**0,00**	**5,58%**	**-1 416,37**

2.12	Реконструкція газоочисного устаткування котлоагрегатів ТП-220 ст.№ 7,8,9: 1.Придбання обладнання для К-8,9. 2.Будівельно-монтажні роботи з встановлення газоочисного обладнання К-8,9. 3.Реконструкція борова К-10. 4.Придбання обладнання для К-7.	**19 651,96**			10314,75			9337,21			37,91			25,09	**63,00**	**0,00**	**0,32%**	**-19 588,96**
Усього		**59 539,63**	0,00	0,00	34 047,62	0,00	0,00	25 492,01	0,00	0,00	15 096,79	0,00	0,00	11 471,81	**26 568,60**	**24 447,06**	**44,62%**	**-32 971,03**

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)

"____" _____ 20___ року

(підпис)

Васюнін Д.Г.

(прізвище, ім'я, по батькові)

1.3. Реконструкція, модернізація та будівництво загальностанційного обладнання

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
3.1	Реконструкція крана "Блейхерт" з модернізацією електричної схеми з заміною системи управління на сучасну	**1 184,88**			612,83			572,05			380,39			296,71	**677,10**	**677,10**	**57,15%**	**-507,78**
Усього		**1 184,88**	0,00	0,00	612,83	0,00	0,00	572,05	0,00	0,00	380,39	0,00	0,00	296,71	**677,10**	**677,10**	**57,15%**	**-507,78**

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)
"____" _____ 20___ року

(підпис)

Васюнін Д.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.4. Реконструкція, модернізація та будівництво будівель і споруд

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
4.1	Модернізація схеми золовидалення з заміною тр-ду з захисним покриттям або встановлення базальтових кілець(по результатам осінньо-	**2 670,00**			1378,79			1291,21			629,40			493,43	**1 122,83**	**1 122,83**	**42,05%**	**-1 547,17**
4.2	Реконструкція 1-ї секції золовідвалу згідно проекту	**5 889,43**			3119,50			2769,93			1 870,63			1 097,97	**2 968,60**	**2 968,60**	**50,41%**	**-2 920,83**
4.3	Будівництво колекторної дренажної мережі II черга та розвідних золошлакопроводів.	**1 500,21**			1000,21			500,00			672,17			269,10	**941,27**	**941,27**	**62,74%**	**-558,94**
Усього		**10 059,64**	0,00	0,00	5 498,50	0,00	0,00	4 561,14	0,00	0,00	3 172,20	0,00	0,00	1 860,50	**5 032,70**	**5 032,70**	**50,03%**	**-5 026,94**

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)
"____" _____ 20___ року

_____
(підпис)

Васюнін Д.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)

1.5. Інше

тис. грн без ПДВ

№	Назва заходів інвестиційної програми	Річний план							Фактично профінансовано за звітний період							Освоєно згідно з актами виконаних робіт, усього	Відсоток виконання з початку року	Відхилення
		усього	електроенергія			теплоенергія			електроенергія			теплоенергія			усього			
			додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація	додаткові джерела фінансування	прибуток	амортизація				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19=16-3
5.1	Технічне переозброєння компьютерної та офісної техніки	**90,00**			90,00						125,20				**125,20**	**125,20**	**1,39**	**35,20**
Усього		**90,00**	0,00	0,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,20	0,00	0,00	0,00	**125,20**	**125,20**	**1,39**	**35,20**

Керівник ліцензіата
(уповноважена ним особа)
"___" _____ 20___ року

(підпис)

Васюнін Д.Г.
(прізвище, ім'я, по батькові)